

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО**

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО
ЗА 2014. ГОДИНУ**

Панчево, фебруар 2015. године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ.....	1
I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2014. ГОДИНИ.....	2
II РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2014. ГОДИНИ.....	6
2.1. Инвестиције у области нискоградње	7
2.2. Инвестиције у области високоградње	10
2.3. Одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева.....	14
2.4. Одржавање јавног осветљења и осталих функција	15
2.5. Одржавање пословног простора.....	15
2.6. Одржавање станова за расељавање.....	16
2.7. Одмаралиште на Дивчибарама	17
2.8. Пословни расходи.....	19
2.9. Израда планске и техничке документације	23
III ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ИЗ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈП „ДИРЕКЦИЈА“	25
ПРИЛОГ – ТАБЕЛА „ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2014. ГОДИНУ“	26

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања и Финансијски план Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2014. годину донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-4003-1/2013 од 19. децембра 2013. године, на који је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-19/2013-8 на седници одржаној 21. децембра 2013. године.

Током године донете су три измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана, у циљу усклађивања са насталим околностима како у делу прихода, тако и у дефинисању потребних средстава за финансирање појединих расхода. Усклађивање је вршено на начин и по поступку којим је донет основни Програм пословања и Финансијски план, у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о буџетском систему.

Прве Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2014. годину донете су Одлуком Надзорног одбора број 01-324-2/2014 од 10. фебруара 2014. године, на који је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-17/2014-1 на седници одржаној 14. фебруара 2014. године.

Друге Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2014. годину донете су Одлуком Надзорног одбора број 01-2792-1/2014 од 25. јула 2014. године, на који је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-17/2014-6 на седници одржаној 14. августа 2014. године.

Треће измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2014. годину донете су на седници Надзорног одбора одржаној 10. новембра 2014. године, Одлуком број 01-4221-1/2014 на коју је Скупштина Града 14. новембра 2014. године дала сагласност Закључком број II-04-06-17/2014-8.

Након Треће измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана, а на основу Закона о буџетском систему и Одлуци о буџету града, Градоначелник града Панчева донео је 26. новембра 2014. године Решење број II-06-020-1/2014-747 о отварању апропријације у износу од 100,00 динара за текуће дотације по закону, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Како би се средства по основу умањења зарада преусмерила на прописани уплатни рачун буџета Републике Србије, дана 27.11.2014. године, Градоначелник града Панчева донео је Закључак о промени апропријације број II-06-020-1/2014-754 и 24.12.2014. године Закључак број II-06-020-1/2014-901.

Укључењем наведених аката у Финансијски план Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2014. годину укупно планирани приходи за **2014. годину износе 961.738.481,51 динара.**

Како се расходи финансирају искључиво из реалних извора прихода то су и **планирани расходи и издаци у висини од 961.738.481,51 динара.**

I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2014. ГОДИНИ

Укупно остварени приходи у 2014. години који припадају Јавном предузећу "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево (у даљем тексту: ЈП "Дирекција") износе 665.603.235,95 динара.

У табеларном прегледу приказани су приходи и примања по изворима:

Кonto	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ПЛАН 2014.	ОСТВАРЕЊЕ 01-31.12.2014. ГОДИНЕ	% оств.	ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ СА 31.12.2014. ГОДИНЕ	% оств.
1	2	3	4	5 (4/3%)	6	7 (6/3%)
	А. Комунални приходи и примања буџета града Панчева					
1.1.	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	60.000.000,00	57.269.465,62	95,45		
1.2.	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	60.000.000,00	69.219.121,85	115,37		
1.3.	Приходи од закупа пословног простора	29.000.000,00	26.988.720,49	93,06		
1.4.	Приходи од закупа грађевинског земљиште	16.100.000,00	17.229.889,73	107,02		
1.5.	Примања од отуђења земљишта	30.000.000,00	0,00	0,00		
	Укупно А	195.100.000,00	170.707.197,69	87,50	112.893.270,91	57,86
	Б. Приходи из других извора буџета града Панчева					
1.6.	Приходи из других извора буџета града Панчева	506.163.108,00	НАПЛАТА НИЈЕ ПОВЕРЕНА ЈП "ДИРЕКЦИЈА"		385.273.672,25	76,12
	Укупно Б	506.163.108,00		0,00	385.273.672,25	76,12
	СВЕГА А+Б	701.263.108,00		0,00	498.166.943,16	71,04
	В. Сопствени приходи и примања преко буџета града Панчева					
1.7.	Накнада за употребу јавних путева	4.000.000,00	6.121.262,50	153,03	4.000.000,00	100,00
1.8.	Приходи од закупа станова за расељавање	1.400.000,00	1.377.659,92	98,40	419.394,07	
1.9.	Приход од одмаралишта на Дивчибарама	9.600.000,00	10.535.741,19	109,75	7.635.112,00	64,68
1.10.	Приходи од услуга ЈП "Дирекција"	3.500.000,00	4.345.181,04	124,15	1.324.145,13	
	Укупно В	18.500.000,00	22.379.844,65	120,97	13.378.651,20	72,32
1.11.	Г. Приходи од Фонда за капитална улагања АПВ	22.710.102,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Д. Распоред салда из 2013. године					
1.12.	Распоред салда из буџета града Панчева из 2013. године	219.265.271,00	219.265.271,00	100,00	154.057.641,59	70,26
	Укупно Д	219.265.271,00	219.265.271,00	100,00	154.057.641,59	70,26
	УКУПНО А+Б+В+Г+Д (1.1-1.12.)	961.738.481,51		0,00	665.603.235,95	69,21

Остварени приходи према изворима могу се поделити у пет категорија:

А. Прву категорију представљају **комунални приходи** (у табели од тачке 1.1. до 1.5.) које чине:

- Накнада за коришћење грађевинског земљишта
- Накнада за уређивање грађевинског земљишта
- Приходи од закупа пословног простора
- Приходи од закупа грађевинског земљишта
- Примања од отуђења земљишта

Ови приходи су, на основу закона, установљени градским одлукама, а спровођење одлука које између осталог обухвата задужење корисника, евиденцију и наплату поверено је ЈП "Дирекција".

Комунални приходи су изворни приходи буџета Града, а на рачун ЈП "Дирекција" преносе се на основу насталих обавеза по поднетим захтевима за трансфер средстава. У периоду јануар-децембар 2014. године ови приходи су остварени у износу од 170.707.197,69 динара, што чини 87,50% од планираног износа за 2014. годину. По поднетим захтевима на рачун ЈП "Дирекција" пренети су комунални приходи у износу од 112.893.270,91 динара, а преостали износ од 57.813.926,78 динара је на рачуну буџета Града и у извештајном периоду не представља приход ЈП "Дирекција". Распоредом салда буџета Града из 2014. годину ова средства усмеравају се за потребне намене, а приоритетно за завршетак уговорених радова и обавеза.

1.1. Накнада за коришћење грађевинског земљишта

Почев од 2014. године накнада за коришћење грађевинског земљишта се не обрачунава из разлога што је накнада интегрисана у порез на имовину.

Приходи по основу ове накнаде који су у 2014. години остварени у висини од 57.269.465,62 динара представљају наплаћена средства по основу дуговања обвезника ове накнаде из ранијих година.

На основу члана 19а Одлуке о мерилима, висини, начину и роковима плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта, ЈП "Дирекција" је базу података у електронској форми о стањима на аналитичким картицама накнаде за коришћење грађевинског земљишта на дан 01.01.2014. године предала Секретаријату за пореску администрацију Градске управе града Панева. У децембру 2014. године, од стране Секретаријата за пореску администрацију, послате су опомене и обавештење о стању дуга са уплатником.

Имајући у виду да је ЈП "Дирекција" утврђивала и евидентирала ову накнаду, на све приговоре обвезника који су пристигли, ЈП "Дирекција" ће упутити одговоре, односно расправиће са странкама сва спорна питања и у складу са тим проследити Секретаријату налог за поступање са исказаним дугом.

1.2. Накнада за уређивање грађевинског земљишта

У извештајном периоду остварена су средства по основу ове накнаде у висини од 69.219.121,85 динара. Обрађено је укупно 199 захтева за комунално опремање, од којих 96 у редовном поступку, што чини 48,24 % укупно обрађених захтева и 103 у поступку легализације, што чини 51,76 % укупно обрађених захтева. У структури укупно обрачунате накнаде у 2014. години, 63,44 % обрачунате накнаде чини накнада за комунално опремање у редовном поступку, а 36,56% обрачунате накнаде чини накнада у поступку легализације објекта.

1.3. Приход од закупа пословног простора

У извештајном периоду остварен је приход по основу закупа пословног простора у висини од 26.988.720,49 динара.

ЈП "Дирекција" располаже са укупно 255 пословних простора, који се налазе у фонду пословног простора града Панчева, од којих је 77 неиздатих - 67 пословних простора и 10 атељеа. У закупу је 174 пословних простора, а 4 пословна простора су утврђена за службени простор града Панчева.

У поступку реституције током 2014. године, бившим власницима је враћено 11 пословних простора и $\frac{1}{2}$ једног пословног простора. Укупна површина враћеног пословног простора износи 395,16 м².

Након доношења нове Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр.15/14 и 29/14) спроведене су три лицитације и дато је у закуп по новим, економско погоднијим условима за закупце, 16 пословних простора.

У току 2014. године, расписан је оглас за давање у закуп атељеа, на коме није било заинтересованих уметника.

Током 2014. године праћена је реализација потраживања које ЈП „Дирекција“ има према својим закупцима, у ком смислу су слате опомене и покретани судски поступци, у циљу ефикасније наплате. Месечно се прибављају подаци о измирењу обавеза закупаца пословног простора, од осталих јавно-комуналних предузећа.

Током 2014. године, у оквиру поверене надлежности ЈП „Дирекција“ је као закуподавац покренуло 44 извршна поступка и један парнични поступак (тужба ради неоснованог обогаћења)-ради наплате новчаних потраживања, затим 13 тужби ради иселењења закупаца из пословних простора. Поред наведених поступака, закупцима је упућено 4 отказа уговора о закупу и 10 опомена пред утужење и исти су у фази уручења.

По тужбама које су поднете у периоду 2013.-2014.године, окончани су судски поступци и у току 2014. године испражњено је и принудним путем предато у посед ЈП „Дирекција“, 15 пословних простора.

1.4.Приход од закупа грађевинског земљишта (за постављање мањих монтажних и покретних објеката и уређаја; за постављање монтажних гаража) остварен је у износу од 17.229.889,73 динара што чини 107,02% од планираног износа.

Одлуком о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл.лист града Панчева“ бр.2/2014 и 6/2014), ЈП „Дирекција“, поверени су послови доношења Одлука о коришћењу дела јавне површине за постављање мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера, који обухватају киоске, рекламне табле, фрижидере за сладолед, баште, расхладне витрине, празничне тезге, билборде, депоновање грађевинског материјала и др. У току 2014. године донето је укупно 404 Одлука о коришћењу дела јавне површине

У току 2014. године одржана су 2 (два) јавна надметања за давање на коришћење дела јавне површине ради постављања привременог монтажног објекта-киоска, након чега су донете Одлуке о давању на коришћење дела површине јавне намене ради постављања киоска најповољнијим понуђачима, укупно 5 (пет). Почетком 2014. године, због престанка уговорно правног односа са ЈП „Дирекција“, ранији закупци који су испуњавали услове предвиђене важећом Одлуком стекли статус корисника површине јавне намене о чему је Одлуку доносио Надзорни одбор ЈП „Дирекција“.

Праћењем реализације наплате, упућене су опомене и то 135 опомене за киоске и рекламне табле, 19 опомена за летње баште и поднето је 37 предлога за извршење ради наплате потраживања.

Према Плану за привремено постављање монтажних гаража на јавним површинама, укупно је планирано 2395 гаражних места. Број гаражних места која су у закупу, ради постављања монтажних гаража, у 2014. години износи 1360.

У току 2014. године је закључено укупно 174 Уговора о закупу гаражног места.

Спроведене су 2 (две) лицитације за давање у закуп гаражног места путем јавног надметања, након чега је закључено 22 Уговора о закупу гаражних места са најповољнијим понуђачима.

У току 2014.године закључено је 152 Уговора о закупу гаражног места (продужен закуп гаражног места закупцима којима је предходни уговор истекао).

Стручне службе су у току 2014. године, позивале закупце ради обнављања уговора о закупу гаражних места, праћена је реализација наплате закупнине и слате су опомене закупцима који дугују по основу закупнине за гаражна места.

Планирано је да се у првом кварталу 2015. године донесе нова Одлука о давању у закуп земљишта за постављање монтажних гаража како би се створили услови за закључење нових уговора и тиме повећали приходи буџета. Истовремено, новом Одлуком се очекује и стварање повољнијих услова за постојеће закупце за обнављање постојећих уговора о закупу земљишта за постављање монтажне гараже, имајући у виду велики број уговора који су истекли.

1.5.Примања од отуђења земљишта

Током 2014 године, нису остварени приходи по основу отуђења и давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

На предлог Надзорног одбора ЈП "Дирекција", Скупштина града Панчева је донела одлуку о отуђењу 2 парцеле, на седници одржаној дана 24.10.2014. године.

Поред наведених парцела у току 2014.године вршена је припрема за отуђење нових парцела и то две парцеле за породично становање у насељу „Миса“ у Панчеву, две парцеле планским документом намењене за изградњу пословних објеката (ул. Моше Пијаде и насеље Стрелиште), једна парцела за изградњу вишепородичног објекта у насељу „Стрелиште“ и једне парцеле у насељеном месту Јабука. Изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, која је усвојена на последњој седници Скупштине града у 2014. години створиће се услови за економичније и брже поступање. Очекује се да ће током 2015. године доћи до реализације отуђења свих горе наведених парцела па самим тим и остварења значајнијих прихода буџета града Панчева.

Б. Другу категорију прихода (у табели тачка 1.6.) чине приходи из **других извора буџета града Панчева** чија наплата није поверена ЈП „Дирекција“, а обухватају и средства одобрена у буџету града у областима Пољопривреде и Саобраћаја.

Средства из других извора буџета града Панчева, планирана у износу од 506.163.108,00 динара, пренета су у износу од 385.273.672,25 динара.

В. Трећу категорију прихода чине **сопствени приходи и примања** (у табели од тачке 1.7. до 1.10.) и то: приходи од накнаде за употребу јавних путева, приходи од станова за расељавање, приходи од деџег одмаралишта на Дивчибарама и приходи од услуга ЈП "Дирекција".

Приходи од делатности-сопствени приходи и примања планирани су у висини од 18.500.000,00 динара, а остварени су у износу од 22.379.844,65 динара. На рачун ЈП „Дирекција“ пренета су средства у износу од 13.378.651,20 динара, док преостали износ од 9.001.193,45 динара у извештајном периоду не представља приход ЈП "Дирекција".

1.7. Накнада за употребу јавних путева дефинисана је Одлуком о улицама, општинским и некатегорисаним путевима, као и Одлуком о висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева на територији града Панчева. Сходно Одлуци средства од накнада за употребу јавног пута су приходи управљача јавног пута (ЈП „Дирекција“) и наменски се користе за одржавање јавних путева. Ови приходи остварени су у висини од 6.121.262,50 динара.

Запослени у Сектору за правне, опште послове, послове јавних набавки и одмаралишта на Дивчибарама су сачинили 118 Уговора о конституисању службености постављања подземних инсталација на захтев физичких и правних лица током 2014. године, у складу са Одлуком о улицама, општинским и некатегорисаним путевима.

1.8. Приходи од закупа станова за расељавање остварени су у износу од 1.377.659,92 динара.

ЈП "Дирекција" управља са 34 стана за које су закључени уговори на одређено време и са 17 станова, за које су закључени уговори на неодређено време.

Ступањем на снагу Одлуке о располагању становима града Панчева („Службени лист града града Панчева“ бр.19/2014) предвиђено је да се исти поверавају на управљање ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево, па је започета процедура предаје станова новом управљачу. У децембру месецу 2014. године, закључен је Споразум о начину преузимања станова за расељавање града Панчева на управљање, којим је и одређена Комисија за примопредају станова, која се састоји од чланова -запослених у ЈП "Дирекција" и ЈП "ГСА" Панчево. Сви закупци су обавештени писменим путем о могућностима и условима које треба да испуне како би се станови предали новом управљачу. Сам поступак предаје станова, вршиће се у континуитету, по испуњености услова од стране самих закупаца, тачније, након измирења обавеза закупаца. У том циљу, ЈП "Дирекција" је упутила 42 опомене закупцима који дугују, такође је упућено 17 отказа уговора о закупу станова за расељавање и 26 предлога за извршење, ради наплате потраживања.

ЈП "Дирекција" је у обавези да на основу правоснажне пресуде, стан у Кикиндској улици, преда у посед тужиоцу који је успео у спору. По овом питању, поново је покренут поступак исељења из наведеног стана, и то пред надлежним судом, лица које га користи без правног основа, имајући у виду да је поступак исељења вођен пред надлежним секретаријатом градске управе, обустављен.

Планирано је да се током 2015. године створе услови и изврши предаја већег броја станова за расељавање ЈП "ГСА" Панчево, а да ће се предаја мањег броја станова па самим тим и окончање поступка предаје спровести током 2016. године.

1.9. Приходи од одмаралишта на Дивчибарама (учешће родитеља у трошковима боравка деце) су остварени у износу од 10.535.741,19 динара.

Опредељење Скупштине Града је да и у 2014. години учествује у покрићу већег дела трошкова боравка деце са подручја града Панчева у одмаралишту. Из буџета Града за учешће у трошковима боравка деце пренето је 31.433.695,71 динара.

1.10. Приходи од услуга ЈП "Дирекција" остварени су по основу: израде урбанистичких планова и пројеката, закупа киоска у власништву ЈП „Дирекција“, приходи од накнаде штете и премије осигурања, отплате рата за откуп станова, продаје робе у кухињи и др. Ова средства су у извештајном периоду остварена у висини од 4.345.181,04 динара.

Г. Четврту категорију чине **одобрена средства Фонда за капитална улагања АПВ** у укупном износу од 22.710.102,51 динара.

Фонда је у 2014. години финансирао радове на изградњи потисног цевовода канализације у насељеном месту Старчево у износу од 2.892.087 динара. Средства су пренета директно извођачу радова.

Такође, у току 2014. године, Фонд за капитална улагања АПВ је измирио обавезе из претходних година и то за: изведене радове у улици Максима Горког у износу од 4.990.806,58 динара и у улици Светозара Милетића у износу од 52.282.647,30 динара.

Д. Пету категорију чини **салдо пренетих средстава из претходног периода** (у табели тачка 1.12.) износи 219.265.271,00 динара. У току 2014. године, на основу поднетих захтева пренета су укупна средства у износу од 154.057.641,59 динара.

II РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2014. ГОДИНИ

Из укупно остварених прихода и примања ЈП „Дирекција“ у извештајном периоду финансирани су трошкови: инвестиција у области нискоградње, инвестиција у области високоградње, одржавања улица, општинских и некатегорисаних путева, одржавања јавног осветљења и осталих функција, одржавања пословног простора, одржавања станова за ресељавање, одмаралишта на Дивчибарама, трошкови пословања ЈП „Дирекција“ и израде планске и техничке документације.

У извештајном периоду спроведено је укупно 139 поступака јавних набавки велике вредности, 36 поступака јавних набавки мале вредности и 43 поступака на које се закон не примењује.

Из остварених средстава у 2014. години покривени су расходи, реализовани трошкови и финансиране инвестиције у износу од **665.603.235,95** динара.

Разлика, између укупно остварених прихода у 2014. години, и извршених расхода и издатака у 2014. години износи **0,00 динара**.

Реализација трошкова и инвестиција у току периода I-XII 2014. године у оквиру Финансијског плана ЈП „Дирекција“ по позицијама (саставни део овог извештаја чини табеларни преглед извршења Финансијског плана за 2014. годину), односи се на следеће области:

2.1. Инвестиције у области нискоградње

У области инвестиција у нискоградњи у 2014. години извршени су следећи послови у укупном износу од 132.022.399,36 динара:

2.1.1. Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лава Толстоја и Милке Марковић

- Реконструкција улице Лава Толстоја је завршена 2013. године, у дужини од око 700 метара, и урађен је део улице Милке Марковић од улице Лава Толстоја до Михајла Обреновића у дужини од око 220 метара. Део улице Милке Марковић од улице Михајла Обреновића до улице Стевана Шупљикца је комплетно завршен 2014. године у дужини од око 240 метара. У обе улице су урађене инсталације гаса, водовода, електро инсталације, телекомуникације и јавног осветљења. Такође, урађени су сви објекти кишне канализације у улицама, ако и изградња колектора и спајање кишне канализације улице Стевана Шупљикца, урађене су пешачке и бициклистичке стазе, колски и пешачки прилази, као и сва хоризонтална и вертикална сигнализација. Остаје израда 13 паркинг места у улици Милке Марковић на делу од Михајла Обреновића до Стевана Шупљикца за 2015 годину.

2.1.2. Изградња паркинг простора у Македонској улици

- Изграђен је асфалтни паркинг са 30 паркинг места, од којих су 2 паркинг места намењена особама са инвалидитетом.

2.1.3. Доградња јавног осветљења у улици Ораха у МЗ „Стари Тамиш“

- Рађена је доградња јавног осветљења у улици по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“, дужина трасе је око 100 метара, урађен је пројекат и уграђена су два стуба са светилкама које осветљавају део Орахове улице и део пута ОП5 Панчево – Долово на месту пешачких прелаза.

2.1.4. Доградња јавног осветљења у Храстовој улици МЗ „Стари Тамиш“

- Рађена је цела улица по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“, дужина трасе је око 600 метара, урађен је пројекат и уграђено је дванаест стубова са светилкама.

2.1.5. Решење имовинско-правних односа парцела објеката који улазе у трасу проширења улице Доситејево (Тамиш капија)

- Иако се ради о обавези преузетој из претходног периода, није окончан поступак који се води пред надлежним судом, а који се односи на одређивање правичне накнаде за експроприсану непокретност.

2.1.6. Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне

- Урађени су: Геодетски елаборат, Геомеханички елаборат, Идејни пројекат саобраћајница и саобраћајне сигнализације, Идејни пројекат водовода, фекалне и кишне канализације, Идејни пројекат јавног осветљења, Идејни пројекат озелењавања, Идејни пројекат једног саобраћајног прикључка на државни пут II А реда број 130, и пратећа Студија оправданости (уз Идејни пројекат прикључка).

2.1.7. Израда пројектно-техничке документације за Пескану

- Урађен је Главни пројекат пешачке стазе око језера спортско рекреативног центра „Пескана“ у Панчеву, који садржи: Свеска 1: Главни пројекат бициклистичке стазе-нискоградња, Свеска 2: Главни пројекат јавног осветљења, Свеска 3: Главни пројекат радова на одмуљивању и уређењу косина обале језера, и Свеска 4: Главни пројекат озелењавања око језера.

2.1.8. Пројектно техничка документација реконструкције дворишта у ул. Браће Јовановић 33

- Урађени су Главни пројекти реконструкције за све потребне радове за које су прибављене и све потребне сагласности, по свескама: Нискоградња - саобраћајна сигнализација и партерно уређење; Водовод; Фекална канализација; Кишна канализација; Јавно осветљење. Остаје прибављање грађевинске дозволе.

2.1.9. Пројектно техничка документација за блок 55-улица Марије и Лазара Драгићевића

- Пројектовање је у току. Проблем су нерешени имовинско правни односи на делу улице Марије и Лазара Драгићевића.

2.1.10. Пројектно техничка документација за улицу Патријарха Чарнојевића

- Уговорени су радови на заштити постојећег гасовода у улици Патријарха Чарнојевића. Пројекат је потребан јер је пројектом реконструкције улице Патријарха Чарнојевића, било непоходно да се постојећи гас који је у саобраћајници заштити и измести.

2.1.11. Пројектно техничка документација реконструкције коловоза Л5 12.7 км Надел- Долово

- Завршена је пројектно техничка документација са техничком контролом. Урађен је пројекат реконструкције општинског пута број 5 у дужини од 12,7км. Пројектом је предвиђено проширење постојећег коловоза и његово пресвлачење новим асфалтним слојевима. У току је прибављање сагласности надлежних предузећа.

2.1.12. Пројектно-техничка документација изградње паркинга код Евангелистичког гробља

- За изградњу саобраћајног прикључка, урађени су: Идејни пројекат изградње саобраћајног прикључка на државни пут IА реда бр.3, ради прикључења паркинг простора испред Евангелистичког гробља и пратећа Студија оправданости (уз Идејни пројекат прикључка), за које је прибављено позитивно мишљење Ревизионе комисије, и на основу којег се може издати грађевинска дозвола. Завршени су Главни пројекти саобраћајног прикључка. У току је прикупљање сагласности на пројекат од јавних предузећа.
- За изградњу паркинг простора испред Евангелистичког гробља урађени су: Главни пројекат паркинг простора испред Евангелистичког гробља (Пројекат саобраћајних површина, Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме и Пројекат кишне канализације) и Главни пројекат измештања гасовода. У току је поступак за добијање грађевинске дозволе.

2.1.13. Изградња и реконструкција улице Карађорђева (од М. Пијаде до Б. Јовановића)

- 2011. године су завршени сви радови на комплетној комуналној инфраструктури (коловоз, тротоари, паркинг простор за путничка возила, јавна расвета, атмосферска канализација, водовод и гасна инсталација). Чека се примопредаја радова на изведеној гасној инсталацији између ЈП „Србијагас“ Нови Сад и ЈП „Дирекција“.

2.1.14. Учесће у изградњи грудобрана (стрелиште) у касарни "Растко Немањић" у Панчеву.

- Средства су обезбеђена у буџету града Панчева за суфинансирање радова на реконструкцији и модернизацији стрелишта за гађање у касарни "Растко Немањић" у Панчеву. Радови трају, односно Уговор је од октобра 2012. године и односи се на суфинансирање у износу до 50%. У току извођења радова су сачињена и два Анекса уговора и то: првим Анексом за вишкове и мањкове радова којим се мења укупна уговорена вредност радова и који су плаћени окончаном ситуацијом у јуну 2014. године, а другим Анексом се регулишу додатни радови. По другом анексу уговора испостављена је прва привремена ситуација за додатне радове и остаје обавеза по овом уговору да се испостави окончана ситуација у 2015. године, по завршетку свих додатних радова (очекује се још озелењавање стрелишта травом).

2.1.15. Завршетак изградње потисног цевовода канализације санитарних отпадних вода у насељеном месту Старчеву

- Изграђен је део потисног цевовода од челичних бешавних цеви - прелаз преко одбрамбеног насипа у инундацију Дунава, који спаја већ изграђени потисни вод за одвођење отпадних вода од постројења за пречишћавање до реке Дунав.

2.1.17. Реконструкција и доградња улице Трг Бориса Кидрича (од улице М. Тита до ул. Омладинске) у Јабуци и претварање исте у пешачку зону

- Завршени су радови на изградњи саобраћајнице, део јавног осветљења, пешачких стаза у улици Трг Бориса Кидрича.
Радови на изради Главног пројекта и извођењу радова на изградњи улице Маршала Тита у Јабуци (аутобуског стајалишта и пешачких стаза) на раскрсници са улицом Трг Бориса Кидрича су завршени. Преостало је да се поставе стубови и светилке јавне расвете у ул. Трг Бориса Кидрича у Јабуци.

2.1.18. Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка-Новосељански пут-јавно осветљење

- Рађено је осветљење раскрснице, која је осветљена са пет стубова, четири на новосељанском путу и један у Козарачкој улици.

Утоку је поступак за технички пријема раскрснице

- Семафоризација раскрснице је рађена по инжењеринг систему и систему "кључ у руке". Радови су започети децембра 2013. године када су и прекинути због лоших временских услова и потребних радова на нискоградњи у зони раскрснице. Радови на семафоризацији су настављени и завршени августа 2014. године, када је и испостављена окончана ситуација и плаћање и извршено правдање утрошених средстава Покрајинском секретаријату у Новом Саду. Потребно је још да се уради технички преглед и пријем радова, који ће обухватити све радове на раскрсници, односно нискоградњу, семафоризацију и јавно осветљење.

2.1.19. Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка - Новосељански пут - нискоградња

- Радови на проширењу раскрснице и уклапању државног пута са Козарачком улицом су завршени. Потребно је још да се уради технички преглед и пријем радова, који ће обухватити све радове на раскрсници, односно нискоградњу, семафоризацију и јавно осветљење.

2.1.20. Пројекат изведеног стања хале у Багремару

- Урађен је пројекат изведеног стања хале „Багремар“ са стручним мишљењем о стању дрвене кровне конструкције, извештај о испитивању квалитета бетона уграђеног у бетонске елементе хале, и извештај о испитивању узорака арматуре узетих из конструктивних елемената. Закључак је да је бетонска конструкција у потпуности у реду, и да је дрвена кровна конструкција у релативно добром стању и све активности на санацији хале наведене у стручном мишљењу треба извести у што је могуће краћем року, што не би требало да буде дуже од годину дана (јун 2015) уз претходну израду главног пројекта санације.

2.1.21. Периодично одржавање моста на Тамишу

- У оквиру периодичног одржавања моста на Тамишу изведени су радови на ојачању круне насипа, пескарењу и ојачању челичне конструкције моста и антикорозивној заштити челичне конструкције, радови на поправци бетона и ињектирању пукотина на бетонској конструкцији моста и стубова и на изради заштитног импрегнационог водоодбојног слоја, уклањању старог асфалтног застора, уградњи хидроизолације, уградња нових сливничких решетки и сливника, сервисирање лежишта, уградња 4 нове и поправка 7 постојећих дилатационих спојница, поправка пешачке стазе на насипу, израда нове коловозне конструкције. За наплату у 2015. години остају необрачунати радови исказани као вишкови радова, радови на изради пројекта изведеног објекта и геодетског праћење слегања моста

2.1.22. Израда пројектно техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара Лазара

- Уговорен је, и ради се Главни пројекат реконструкције улице, односно пројекат нискоградње - изградње саобраћајнице, паркинга и пешачко бициклистичких стаза, и Главни пројекат јавног осветљења, пошто су у Улици Цара Лазара већ изведени радови на инфраструктури претходних година.

2.1.23. Пројектно – техничка документација за радове на реконструкцију раскрснице у Првомајској улици – десно скретање ка улици Радивоја Кораћа

- Одустало се од инвестиције

Израда плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево

- У току је решавање поновљеног захтева за заштиту понуђача пред републичком комисијом за заштиту права.

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице 7. Јула

- Уговорен је, и ради се Главни пројекат реконструкције улице, односно пројекат нискоградње - изградње саобраћајнице, паркинга и пешачко бициклистичких стаза, и Главни пројекти јавног осветљења, кишне канализације, и реконструкције постојећих инсталација инфраструктуре.

2.1.26. Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице Јосифа Маринковића

- Уговорен је, и ради се Главни пројекат реконструкције улице, односно пројекат нискоградње - изградње саобраћајнице, паркинга и пешачко бициклистичких стаза, и Главни пројекти

јавног осветљења, кишне канализације, и реконструкције постојећих инсталација инфраструктуре.

2.1.27. Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчева до Омољице у дужини од око 4км

- Израђено је Идејно решење бициклистичке стазе. У току је поступак за добијање Локацијске дозволе.

2.1.28. Израда пројекта и извођење радова на периодичном одржавању просека Пелистерске улице (веза на Новосељански пут код Надела)

- Завршени су радови на коловозу на делу просека Пелистерске улице у дужини од 120 метара.

2.1.29. Порез на додату вредност у инвестицијама у области нискоградње

- У току 2014. године плаћен је пдв на следеће инвестиције у области нискоградње: Изградња и доградња улице Лава Толстоја и Милке Марковић, Изградња трга у Јабуци, Изградња потисног цевовода канализације у насељеном месту Старчево.

2.1.30. Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области нискоградње

- Обухватају трошкове издавања копије планова, извода из листа непокретности, услова надлежних предузећа и др.

2.1.31. Пројектовање и извођење радова на побољшању раскрснице у нивоу државног пута IB реда бр. 10 и улице Пелистерски просек

- Одустало се од инвестиције

2.1.32. Пројектно техничка документација за побољшање укрсног места државног пута IB реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надел-Долово)

- У току је поступак за закључење Уговора о побољшању укрсног места са ЈП „Путеви Србије“ Београд. Предвиђена је израда пројектно- техничке документације кружног тока саобраћаја на раскрсници

2.1.33. Изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинске до улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабуци - изградња паркинга поред школе

- Предвиђена је изградња паркинга за управно паркирање (23 паркинг места). У току је поступак јавне набавке.

2.1.34. Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчево

- У току је поступак јавне набавке. Предвиђена је замена комплетног семафорског уређаја и свих стубова и лантерни на раскрсници. Предвиђено је ЛЕД осветљење.

2.2. Инвестиције у области високоградње

У извештајном периоду реализоване су следеће активности у области високоградње, у укупном износу од 27.282.031,81 динара:

2.2.1. ОШ „Исидора Секулић“ Панчево – радови на изради термо и хидроизолације дела крова на објекту школе

- Извршена је замена кровног покривача на делу објекта са истовременом израдом термоизолације истог и пратећим лимарским радовима. Са објекта су скинуте дотрајале салонит плоче и лимарске позиције које су замењене лименим покривачем и новим лимарским позицијама (опшивке димњака, олучне хоризонтале и вертикале као и вентилационе главе)
- Инвестиција окончана.

2.2.2. Машинска школа „Панчево“ Панчево, 2.2.2. - радови на изради хидро и термоизолације крова

- Извршена је замена кровног покривача на делу објекта са истовременом израдом термоизолације истог и пратећим лимарским радовима. Са објекта су скинуте дотрајале лимене плоче и лимарске позиције које су замењене новим лименим покривачем и

новим лимарским позицијама (опшивке димњака, олучне хоризонтале и вертикале као и вентилационе главе)

- Инвестиција окончана.

2.2.3. Објекат здравствена станица Банатски Брестовац - санација здравствене станице

- Услед вишегодишње употребе и старости објекта уз врло мала улагања током експлоатације дошло је до видних оштећења објекта. Било је неопходно санирати комплетан објекат почев од подрума, приземља и крова објекта. Средствима са ове позиције у финансијском плану утврђено је стање објекта и изведени груби грађевински радови: сечење влаге, замена спољне столарије, реконструкција фасаде и крова. На објекту су изведени следећи радови: припремни, зидарски, бетонски и арм. бетонски, тесарски, покривачки, столарски, браварски, лимарски, молерско фарбарски. Укупна површина објекта износи 260+40 м².

- Инвестиција окончана.

2.2.4. Дом културе Глогоњ - завршетак радова на објекту дома културе у Глогоњу

- Завршени су радови започети у 2012. и 2013. години. Након завршетка грубих грађевинских радова уследили су радови на финализацији објекта. Радови који су урађени на објекту су следећи: део фасадерских (сокле), подоплагачки за цео објекат (керамика и ламинат), молерско-фарбарски (комплет глетовање и кречење зидова и плафона) и столарски (уградња пулта).

- Инвестиција окончана.

2.2.5. Дечји вртић Стрелиште, Панчево - Главни пројекат изградње дечијег вртића на Стрелишту

- Завршени послови на изради Главног пројекта за изградњу дечијег вртића на Стрелишту. Главним пројектом предвиђена је изградња првог енергетски ефикасног јавног објекта у Панчеву.

- Инвестиција окончана.

2.2.6. Црвени магацин-Пројектно техничка документација реконструкције објекта

- Уговорена је израда пројектно-техничке документације за реконструкцију објекта. Пројектна документација треба да обезбеди квалитетно коришћење објекта не нарушавајући његов првобитни изглед. Објекат ће бити енергетски ефикасан и који ће максимално смањити трошкове одржавања.

2.2.7. Пословни простор Жарка Зрењанина бр.1. Панчево - инвестиционо одржавање простора за оснивање легата Милорада Бате Михајловића

- У 2013. години су изведени комплетни радови на реконструкцији простора легата осим завршне обраде унутрашњих зидова и плафона. У циљу завршетка свих радова на легату изведени су молерски радови (кречење зидова и плафона полудисперзионом бојом).

- Инвестиција окончана.

2.2.8. Објекат здравствене станице Долово - израда експертизе од стране овлашћених организација којом ће се испитати статичка стабилност објекта и носивост околног терена за потребе објекта

- Део објекта здравствене станице Долово налази се на нестабилном тлу те је из тог разлога било неопходно урадити процену статике и стабилности објекта. Урађена је експертиза која је показала да је могућа реконструкција објекта и на основу експертизе је покренута јавна набавка за израду пројектно-техничке документације ради легализације објекта.

- Инвестиција окончана.

2.2.9. ОШ „Бранко Радичевић“ Панчево - инвестиционо одржавање канализационе мреже и ђачких тоалета

- У ОШ „Бранко Радичевић“ због дотрајалих инсталација фекалне канализације у приземљу школе и у школском дворишту било је неопходно санирати постојећа оштећења. Извршена је реконструкција постојеће фекалне канализације у оквиру школе (приземље) као и дела спољњег развода.

- Инвестиција окончана.

2.2.10. Пољопривредна школа „Јосиф Панчић“ Панчево – замена кровног покривача и олука на 5. и 6. згради

- Извршена је замена кровног покривача на комплетним објектима са истовременом израдом термоизолације истог и пратећим лимарским радовима. Са објекта су скинуте дотрајале лимене плоче и лимарске позиције које су замењене новим лименим покривачем и новим лимарским позицијама (опшивке димњака, олучне хоризонтале и вертикале као и вентилационе главе). Извршени су покривачко - лимарски радови на 5. и 6. згради.

➤ Инвестиција окончана.

2.2.11. Амбуланта "Центар" у Панчеву-израда пројектно техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде

- За потребе амбуланте „Центар“ неопходно је предвидети уградњу лифта за инвалиде као и проширење објекта ради повећања површине чекаоница. Ради израде пројектне документације неопходна је израда протокола регулације парцеле.

➤ Инвестиција није окончана.

2.2.12. Амбуланта Нови свет у Панчеву-текуће одржавање-замена столарије, занатско молерски и лимарски радови

- Услед вишегодишње употребе објекта уз врло мала улагања током експлоатације дошло је до видних оштећења објекта. Било је неопходно санирати комплетан објекат. На објекту је замењена спољна и офарбана унутрашња столарија. Урађени су подови од керамичких плочица у делу објекта. Завршени су сви молерско-фарбарски радови. Извршени су мањи али неопходни радови у појединим санитарним чворовима.

➤ Инвестиција је окончана.

2.2.13. Амбуланта Качарево-израда пројектно техничке документације и извођење радова замене дотрајалог гасног котла комби бојлерима (инжењеринг систем)

- Постојећи гасни котао је дотрајао а сам објекат гасне котларнице не задовољава услове противпожарне полиције. У циљу повећања безбедности запослених и корисника израђена је пројектна документација ради извођења машинских и електро радова, а све у циљу уградње 2 комби бојлера за грејање објекта. Уградњом гасних комби бојлера са повећаним степеном корисности повећаће се енергетска ефикасност објекта и смањиће се потрошња гаса.

- Инвестиција није окончана. Извршени су сви неопходни припремни послови (упис објекта у катастру). Очекује се да послови буду изведени у првој половини марта.

2.2.14. Објекат здравствена станица Банатски Брестовац - наставак радова на санацији здравствене станице

- Након реализације позиције 2.2.3. приступило се наставку радова који су се односили на грађевинско- занатске радове.
- Извршени су електро радови на замени дотрајале инсталације као и уградња нове електроинсталације и инсталације за дојаву пожара. Водоводне инсталације су реконструисане и замењен је део мреже водовода и канализације као реконструкција комплетних санитарних чворова. Урађен је хидрантски развод за потребе протипожарне заштите. Извршена је демонтажа, фарбање и монтажа грејних тела. Извршена је набавка апарата за гашење пожара.
- Грађевинско-занатски радови окончани. Неопходна је израда Главног пројекта заштите од пожара.

2.2.15. Амбуланта "Долово"-пројекат и реконструкција

- Након реализације ставке 2.2.8. из финансијског плана наставља се са неопходним пословима на изради пројектно-техничке документације ради реконструкције и легализације објекта. Предвиђен је инжењеринг систем. Пројектно техничка документација садржаће све пројекте који су неопходни за извођење радова на реконструкцији објекта, ради добијања сагласности ПУ за ванредне ситуације у Панчеву у поступку легализације и добијања употребне дозволе за објекат. Реконструкцијом су предвиђени следећи послови: санација темеља, санација носећих зидова и замена комплетне кровне конструкције и покривача са пратећим лимарским радовима. Осим

реконструкције објекта планирана је санација инсталација унутар амбуланте а посебно мокрих чворова. Планира се и израда новог тротоара око објекта.

2.2.16. Народни музеј-израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево

- Пројектна документација треба да омогући добијање неопходних дозвола и комплетно извођење радова на објекту народног музеја. Предвиђени су завршни занатско-грађевински радови на зидовима подовима, столарији без интервенција на конструктивном систему објекта. Пројектним задатком предвиђена је реконструкција водовода и канализације као и електроинсталација. Од термомашинских радова предвиђа се увођење система вентилације и климатизације.
- Инвестиција није окончана. Извршени су сви неопходни припремни послови.

2.2.17. Народни музеј-израда пројектно-техничке документације као и радови на санацији крова Народног музеја Панчево

- На основу пројектно-техничке документације извршена је санација дела крова која обухвата лимарске и покривачке радове (замена летви и бибер црепа).
- Инвестиција окончана.

2.2.19. ШОСО "Мара Мандић" Панчево-замена монтажог објекта радионичке зграде

- Због забране коришћења постојећег објекта од стране инспекцијских служби неопходна је изградња новог објекта. Након израде пројектно-техничке документације која укључује и пројекат уклањања објекта планира се изградња новог монтажног објекта у истом габариту. Објекат ће имати исту намену – практична настава ученика. Радови ће се обавити по инжењеринг систему – израда пројектно-техничке документације и извођење радова

2.2.20. Амбуланта у Банатском Брестовцу- Прикључак водовода и електроинсталација - пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова

- У циљу израде адекватног водоводног прикључка који ће одговарати захтевима противпожарне полиције као и одговарајућег електроприкључка и инсталација струје неопходно је изградити пројектно-техничку документацију. Радови ће се обавити по инжењеринг систему – израда пројектно-техничке документације и извођење радова

2.2.21. Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Инвестиционо одржавање санитарних чворова

- Након изведених радова са позиције 2.2.12. из финансијског плана стекли су се услови за комплетну реконструкцију санитарних чворова. Радови ће обухватити замену плочица и инсталација водовода и канализације као и завршну обраду зидова.

2.2.22. Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Пројекат и техничка контрола пројекта реконструкције електроинсталација

- За потребе повећања функционалности објекта (развод нове електро, ПТТ, и видео мреже) а након изведених радова са позиције 2.2.12. из финансијског плана неопходна је израда пројектне документације ради започињања радова на извођењеу истих.

2.2.23. Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електроинсталација

- За потребе повећања функционалности објекта (развод нове електро, ПТТ, и видео мреже)

2.2.24. Амбуланта у Војловици-Инвестиционо одржавање

- Предвиђени су фасадерски радови на објекту којима ће предходити мањи зидарски радови. Осим радова на фасади планирано је и инвестиционо одржавање санитарних чворова (мањи радови на инсталацијама водовода и неопходни керамички радови због постављања истих).

2.2.25. Набавка монтажно-демонтажне градилишне оgrade

2.2.26. Постављање монтажно-демонтажне градилишне оgrade

- Из разлога обезбеђења пролазника ЈП „Дирекција“ је набавила и поставила заштитну ограду због обрушавања делова фасаде и кровних венаца. Набављена је монтажно-демонтажна сегментна ограда од жичаног плетива у металном раму са типским темељним стопама. Постављено је око 150 метара оgrade.
- Инвестиција је окончана.

2.3. Одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева

Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева

- Подразумева послове којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја возила и кретање пешака, као и послови којима се чува употребна и реална вредност свих саобраћајних површина у складу са законом и позитивним прописима (одржавање светлосне саобраћајне сигнализације, одржавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, одржавање коловоза у функционално исправном и безбедном стању).
- Редовно одржавање се спроводи према годишњем плану одржавања, појединачно по месецима, као и свакодневно путем посебних налога надзорног органа.

Одржавање улица у насељеном месту Панчево и на општинским путевима на територији града Панчева у зимском периоду

- Подразумевају се послови којима се обезбеђују несметано и безбедно одвијање саобраћаја у току зимског периода у улицама у насељеном месту Панчево и на општинским путевима на територији града Панчева, што подразумева чишћење снега са коловоза и уклањања поведице са одговарајућом механизацијом (не подразумева одржавање тротоара, паркинг површина, бициклистичких стаза, такси стајалишта и тргова). Одржавање се врши према тренутним временским приликама (степен ангажованости од првог до четвртог степена мобилности).

Одржавање пружних прелаза

- Подразумевају се послови уређења путних прелаза (одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, кошење зеленила и растиња у зони путног прелаза ради обезбеђења троугла прегледности, као и одржавање коловоза на путном прелазу у функционалном стању)
- Одржавање пружних прелаза на територији града Панчева (34 путна прелаза) врши се према посебном уговору сачињеном између ЈП „Дирекција“ и „Железнице Србије“.

У оквиру одржавања улица, општинских и некатегорисаних путева у периоду 01.01.-31.12.2014. године ангажована су средства у износу од 139.053.143,68 динара.

❖ За одржавање улица и путева потрошена су средства у укупном износу од 131.398.628,72 динара и то:

⇒ одржавање улица и пружних прелаза:

редовно одржавање улица у граду	71.598.578,95
одржавање улица у зимском периоду	13.903.914,40
одржавање пружних прелаза	8.295.578,81
Укупно:	93.798.072,16

⇒ одржавање локалних путева:

редовно одржавање локалних путева	31.641.736,09
одржавање локалних путева у зимском периоду	5.958.820,47
Укупно:	37.600.556,56

❖ Уређивање и одржавање некатегорисаних путева: 7.259.514,96 динара

Завршетак уговорених радова из 2013. године на уређењу атарских путева по налогу Секретаријата за пољопривреду. У склопу радова вршено је одржавање атарских путева

на свим катастарским општинама града Панчева. Такође урађено је 26 Пројеката одржавања атарских путава.



Набавка струганог асфалта: 395.000,00 динара

Стругани асфалт ће бити коришћен за насипање и равнање улица који нису изведене од савремених материјала, како би се обезбедио квалитетнији живот становника у овим улицама.

2.4. Одржавање јавног осветљења и осталих функција

Послови редовног одржавања јавног осветљења у насељеном месту Панчево и насељеним местима на територији града Панчева подразумева одржавање објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења у стању функционалне оспособљености. Под објектима јавног осветљења сматрају се места напајања, аутоматика, улично осветљење, водови уличног осветљења, стубови, светиљке, сијалице и њима припадајућа опрема, рефлектори и други уређаји за јавно осветљење. Извршилац свакодневно одржава и прегледа исправност јавног осветљења. Једанпут недељно надзорни орган врши ноћни обилазак јавног осветљења и тада се прави недељни план рада одржавања.

У оквиру одржавања јавног осветљења у периоду 01.01.-31.12.2014. године ангажована су средства у износу од 110.998.239,04 динара и то за:

⇒ **насељено место Панчево:**

Редовно и инвестиционо одржавање јавног осветљења.....	17.721.423,91
Утрошак електричне енергије.....	52.829.814,28
Укупно:	70.551.238,19

⇒ **насељена места града Панчева:**

Редовно и инвестиционо одржавање јавног осветљења.....	9.517.251,60
Утрошак електричне енергије.....	30.919.749,25
Укупно:	40.437.000,85

⇒ **Утрошак електричне енергије за остале поверене функције** 574.310,42 динара
⇒ **Постављање урбаног мобилијара у улици Змај Јовина** 396.000,00 динара

2.5. Одржавање пословног простора

У оквиру трошкова одржавања пословног простора приказани су трошкови текућег одржавања пословног простора, текући трошкови у празном пословном простору, обавезе по основу пореза на додату вредност на фактурисану закупнину, осигурање зграда пословног простора, као и трошкови плаћених такси у поступку покренутих против дужника.

Ел.енергија и цен. грејање у празном пос.простору	2.712.413,05
Трошкови ком.услуга у празном пословном простору.....	79.357,86
Осигурање пословног простора	174.332,00
Одржавање пословног простора (2.5.4-2.5.9).....	3.897.308,98
Одржавање противпожарних апарата у пос. простору	65.220,00
Пореске обавезе на фактурисану закупнину	6.417.714,82
Укупно:	13.346.346,71

2.5.4. Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања

- Највећи обим послова и највећи део средстава утрошен је на локале у улицама: Новосадској, Живојина Мишића 8, Пролетерских бригада 57 и објекат – ресторан Базен. Извођени су радови на 26 пословних простора. Радови су обухватили све врсте грађевинских радова (земљани, бетонски, зидарски, тесарски, покривачки, лимарски и остали радови) и занатских радове (молерско-фарбарски, столарски, браварски, керамичарски, подопологачки, стаклорезачки, фасадерски и остали радови) а у циљу одржавање горе наведених објеката.

2.5.5. Одржавање водовода и канализације и санитарних чворова

- Средства су утрошена на локале у улицама: Војводе Радомира Путника 15, Кафана Европа – Жарка Фогароша. Радови су обухватили санацију фекалне канализације у подрумском делу просторија. Изведени су радови и на реконструкцији водоводних инсталација, одгушење и санација канализационе мреже.

2.5.6. Одржавање термотехничких инсталација

- Радови на термотехничким инсталацијама нису извођени.

2.5.7. Одржавање електро инсталација

- У циљу текућег одржавања изведени су радови у ул. Петра Драпшина 2 и Кнеза Михајла Обреновића 57 и Новосадста 6,8,10,12, Радови су обухватили санацију и реконструкцију унутрашњих електроинсталација.

2.5.8. Одржавање телекомуникационих инсталација

- Радови на телекомуникационим инсталацијама нису извођени.

2.5.9. Одржавање противпожарних апарата и инсталација у пословном простору

- У циљу спречавања, избијања и ширења пожара, спасавања људи и имовине и заштите животне средине извршен је преглед исправности преносних апарата за почетно гашење пожара као и контрола проточног капацитета и притиска воде у унутрашњој хидрантској мрежи. Преглед и испитивање је извршен два пута у току године у размаку од 6 месеци у складу са Законом о заштити од пожара на 11 противпожарних апарата и 16 хидраната. Набављена је и недостајућа млазница и три црева за хидранте.

2.6. Одржавање станова за расељавање

За одржавање станова за расељавање у 2014. години ангажована су средства у износу од 469.394,07 динара и то за радове на кровној конструкцији, покривачким радовима као и завршним лимарским радовима у улици Карађорђева 1 (у дворишту).

Сви станови су под закупом, тако да закупци сnose трошкове текућег одржавања.

2.7. Одмаралиште на Дивчибарама

Планом рада дечијег одмаралишта на Дивчибарама за календарску 2014. годину, било је предвиђено организовање боравка деце у 45 смена: 42 смене по седам пансиона и 3 смене по шест пансиона, у периоду од 3. јануара до 31. децембра 2014. год. Максимални планирани број деце по смени је приближно 90, тако да је на годишњем нивоу планиран боравак до 4.000 деце. У 2014. години планирани број наставника, рекреатора, тренера и инструктора који бораве са децом износи 300, а здравствених радника 88.

Због увођења ванредне ситуације у Републици Србији, услед поплава током маја месеца 2014. године, реализоване су само две смене од предвиђене 4 смене. Смена деце од 9. до 16. маја је продужена до 18. маја 2014. године, док су остале активности реализоване према планираном програму.

Анализом планираних активности установљено је да је 2014. године боравило 3.718 деце, у 43 смене, а укупан број посетилаца је био 4.137. Реализација плана би била у потпуности да није било ванредне ситуације и онда би било 45 смена, са приближно 4.000 деце на годишњем нивоу за 2014. годину.

Максимални капацитет дечијег одмаралишта износи: 98 лежаја за децу, 7 лежаја за наставнике, рекреаторе, тренере и инструкторе, 2 лежаја за медицинско особље и један лежај – односно посебна соба је предвиђена за изолацију (укупно 108 лежајева).

Одлуком о буџету Града Панчева за 2014. годину, предвиђена су средства на име учешћа Града у трошковима боравка деце, као и текуће поправке и одржавање објекта и опреме, а мањи део средстава је обезбеђен од стране корисника.

ПРЕГЛЕД

БРОЈА СМЕНА, БРОЈА ДЕЦЕ, ВАСПИТАЧА И ОСТАЛИХ КОЈИ СУ БОРАВИЛИ У ОДМАРАЛИШТУ НА ДИВЧИБАРАМА 2014. ГОДИНЕ (НА ДАН 31.12.2014.)

	М Е С Е Ц	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	СВЕГА
	БРОЈ СМЕНА	4	4	4	5	2	4	5	4	0	2	4	5	43

	М Е С Е Ц	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	СВЕГА
1.	Ученика	338	357	276	392	160	301	473	392	0	196	392	441	3718
2.	Наставника	22	25	25	42	12	23	11	0	0	12	24	25	221
3.	Рекреатора	1	3	1	3	1	2	0	0	0	2	4	0	17
4.	Инструктора	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9
5.	Тренера	0	0	0	0	0	6	23	24	0	0	0	0	53
6.	Здравствених радника	8	8	8	10	4	8	10	8	0	4	8	10	86
7.	Пратиоци	1	1	27	0	3	0	0	0	0	0	0	1	33
	С В Е Г А	374	394	337	447	180	340	517	424	0	214	428	482	4137

Током зимског распуста за ученике виших разреда основних школа реализоване 4 смене зимовања. Такође, за ученике виших разреда у току пролећног распуста 2 смене у јуну месецу, односно на почетку летњег распуста прве 2 смене. У наставку летовања реализовано је 8 смена, у организацији Спортског савеза Панчево. У оквиру једне такве смене су били обухваћени и полазници Покрета младих горана.

У наставном периоду са ученицима нижих разреда ОШ од 1. – 4. разреда реализована је 16 смена наставе у природи, по програму Министарства за просвету РС.

Предшколска деца су боравила на Дивчибарама у оквиру 4 смене - 3 смене у току школске године, 1 смена летњег распуста је је била еко -школа и ликовна колонија. У

одмаралишту је боравило укупно 380 деце предшколског узраста из града и насељених места.

Током боравка у одмаралишту, деци је био обезбеђен смештај, исхрана, просторије за васпитно образовни рад, слободне активности и здравствена заштита.

Рад са децом је био организован по групама. Са групом предшколске деце боравио је васпитач, са групом деце на рекреативној настави - наставник или тренер, а са одељењем на настави у природи наставник.

Са сменама у којима су боравила деца на настави у природи, био је и рекреатор а за време зимског распуста, са децом су радила по два инструктора.

Са сваком сменом у одмаралишту боравио је лекар и медицински техничар. Медицинске услуге је пружао „Дом здравља Панчево“.

Васпитачима, наставницима, тренерима, рекреаторима, инструкторима скијања и здравственим радницима био је обезбеђен бесплатан аутобуски превоз, смештај и исхрана у одмаралишту. Такође, исплаћена им је новчана накнада за боравак. Дневни износ накнаде био је у висини неопорезованог износа дневнице за службени пут у земљи.

Право на потпуно регресирање боравак (бесплатни боравак) током школске године (до распуста) су остварили: 250 полазника Регионалног центра за талента „Михајло Пупин“ Панчево, у оквиру три смене, Специјална школа „Мара Мандић“ 62 ученика и 18 пратилаца, у оквиру једне смене, 7 деце без родитељског старања из Дома „Споменак, у пратњи 2 наставника. На основу закључка градоначелника, бесплатан боравак је омогућен за: 28 деце из Друштва за МНРО (ментално недовољно развијене особе) у пратњи 27 пратилаца, у оквиру једне смене и 35 ученика ромске националности из панчевачке ОШ „Браца Петров“.

Ради омогућавања нормалног функционисања дечијег одмаралишта на Дивчибарама, ЈП „Дирекција“ редовно, сваке године, организује јавне набавке за прибављање роба и услуга:

- уговарање услуга агенција за одржавање хигијене, чији радници осим одржавања хигијене просторија раде и као помоћни радници у кухињи и вешерају,
- уговарање превоза деце на релацији Град Панчево, насељена места града – Дивчибаре и назад,
- набавка хлеба, млека, млечних производа, воћа и поврћа и прехране,
- набавка боца са водом,
- набавка лож уља за грејање,
- набавка плина за потребе кухиње,
- набавка услуга одржавања рачунара, телефона, беле технике, грађевинско-занатских радова, електро, водоводних, термотехничких, противпожарних система и инсталација,

2.7.9. Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања одмаралишта

- Радови су обухватили: занатске радове (спољна столарија, замена квака и брава, замена ручица спољне столарије, замена поломљених крила и плакарских елемената).

2.7.10. Одржавање водовода и канализације у Дечјем одмаралишту на Дивчибарама

- Радови су обухватили реконструкцију водоводних инсталација, одгушење и санација канализационе мреже.

2.7.11. Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту

- У циљу текућег одржавања извршене су активности које се односе на текуће одржавање гасних и инсталација централног грејања. Обављено је редовно испитивање гасних инсталација, вентила сигурности, судова под притиском у циљу сигурности запослених и деце која бораве у Одмаралишту. Прибављени неопходни извештаји који су неопходни за позитивно мишљење ПУ одељење за ванредне ситуације у Ваљеву. Осим годишње контроле вршена је и замена термомашинске опреме која је дотрајала. Замењен топловод од котларнице до станице за пропан бутан као и санација дела цевних вертикала. Извршено редовно чишћење котла и димњака као и регулација горионика. У званичној лабораторији извршена анализа чађи из димњака као и анализа продуката сагоревања горионика. Отпад из котларнице уз пратећу документацију безбедно превезен од стране овлашћене фирме. Урађена категоризација отпада и добијена потврда која важи 5 година.

2.7.12. Одржавање електро инсталација

- Радови су се превасходно односили на: замена сијалица и осигурача као и замена поломљених прекидача.

2.7.13. Одржавање телекомуникационих инсталација

- Извођени су радови на интернет и тв мрежи.

2.7.14. Одржавање противпожарних апарата и инсталација у одмаралишту

- У циљу спречавања, избијања и ширења пожара, спасавања људи и имовине и заштите животне средине извршен је преглед исправности преносних апарата за почетно гашење пожара као и контрола проточног капацитета и притиска воде у унутрашњој хидрантској мрежи. Преглед и испитивање је извршен два пута у току године у размаку од 6 месеци у складу са Законом о заштити од пожара на 14 противпожарних апарата и 3 хидранта.

2.7.15. Одржавање беле технике у одмаралишту

- Радови су се односили на поправку апарата у кухињи (љуштилица за кромпир, сецкалица ...).

ЈП „Дирекција“ је, током протекле 2014. године по процедури Закона о јавним набавкама и нашег интерног Правилника за спровођења поступка набавки, за потребе дечијег одмаралишта набавила и следећа добра и услуге:

- 3 LCD телевизора, распоређена по свим спратовима, за које је набављена и услуга сателитског пријема ТВ програма,
- контејнер за смештање скијашке опреме,
- спортске реквизите, за обављање рекреативне наставе у природи,
- телефакс уређај, који смо заменили стари неисправни уређај,
- ротациона фреза за чишћење снега,
- 2 замрзивача/фрижидера за смештање хране,
- 2 стола за стони тенис,
- 5 сетова столова 3/1,
- куповина радних униформи за потребе наших запослених,
- куповина постељине,
- аудио миксете, за разглас,
- мобилијар изван одмаралишта – бетонске клупе и жардињере,
- инвентар за кухињу
- алат и резервне делове за потребе радионице дечијег одмаралишта.

У току 2014. године изведени су следећи радови:

- Текуће одржавање дела крова
- Набавка и монтажа мобилијара испред одмаралишта
- Текуће одржавање санитарних чворова
- Ремонт котларнице

Укупно утрошена средства за функционисање рада Дечјег одмаралишта на Дивчибарама у 2014. години износе 39.068.807,71 динара.

2.8. Пословни расходи

Пословни расходи ЈП „Дирекција“ у периоду 01.01.-31.12.2014. године износе 201.370.527,16 динара и то: 125.498.759,77 трошкови зарада, накнада и других примања запослених, накнаде члановима надзорног одбора и дотације по закону за инвалиде; 23.449.647, 54 динара новчане казне и пенали по решењу судова (22.010.254,11 динара је повраћај средства на име закупнине неизграђеног грађевинског земљишта због одустанка инвеститора од градње); 22.139.389,44 динара одржавање зграда и набавка основних средстава и опреме и 30.282.730,41 стални, материјални и др. трошкови.

Зараде запослених у ЈП "Дирекција" исплаћиване су у оквиру одобрених средстава Програмом пословања и Финансијским планом на који је оснивач Скупштина града Панчева дала сагласност, а у складу са Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зараде у јавним

предузећима и Уредбом о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе.

Сагласно наведеним прописима у извештајном периоду средства за зараде запослених реализована су испод планираног износа. Сваки обрачун зарада пре исплате оверен је од стране овлашћеног лица Града, а након исплате, достављани су извештаји Републичком заводу за статистику и Управи за трезор достављани су подаци о исплаћеним зарадама, у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору.

У складу са Уредбом о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, ЈП „Дирекција“ је редовно Секретаријау за финансије подносила месечне извештаје о планираним и исплаћеним зарадама и извештај о кретању броја запослених, ради доставе надлежним министарствима.

ЈП „Дирекција“ је редовно достављала податке у складу са Уредбом о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору

Приликом реализација трошкова пословања ЈП „Дирекција“ поступало се у складу са Одлуком о мерама штедње буџетских корисника јавних и јавних комуналних предузећа.

ЈП „Дирекција“ је строго поштовала одредбе Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилника о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између корисника јавних средстава и привредних субјеката када су корисници јавних средстава дужници.

На основу Закона о јавним предузећима и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, Надзорни одбор ЈП „Дирекција“ усвојио је тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 1. Квартал - Одлука број 01-1381-2/2014 од 17.04.2014. године; за 2. Квартал - Одлука број 01-2681-2/2014 од 18.07.2014. године; 3. Квартал - Одлука број 01-3897-2/2014 од 20.10.2014. године и за 4. Квартал-Одлука број 01-81-2/2014 од 19.01.2015. године.

Табеларни преглед планираних и исплаћених зарада и извештај о кретању броја запослених у 2014. години:

ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА за текућу годину		УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА СТАРОЗАПОСЛЕНЕ за текућу годину		УКУПНА МАСА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ за текућу годину	
	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација
Јануар	8,518,519.00	8,504,216.85	8,518,519.00	8,504,216.85		
Фебруар	8,518,519.00	8,518,516.88	8,518,519.00	8,518,516.88		
Март	8,518,519.00	8,362,579.37	8,408,519.00	8,362,579.37	110,000.00	
Април	8,561,112.00	8,337,496.65	8,450,012.00	8,337,496.65	111,100.00	
Мај	8,561,112.00	8,344,821.80	8,450,012.00	8,298,030.14	111,100.00	46,791.66
Јун	8,561,112.00	8,522,690.99	8,201,712.00	8,198,726.77	359,400.00	323,964.22
Јул	8,561,112.00	8,479,999.80	8,201,712.00	8,156,768.08	359,400.00	323,231.72
Август	8,561,112.00	8,289,111.10	8,201,712.00	7,942,404.45	359,400.00	346,706.65
Септембар	8,561,112.00	8,375,643.97	8,026,112.00	8,019,819.99	535,000.00	355,823.98
Октобар	8,646,723.00	8,324,835.64	8,106,323.00	7,922,121.67	540,400.00	402,713.97
Новембар	8,646,723.00	7,482,672.92	7,825,723.00	7,091,094.20	821,000.00	391,578.72
Децембар	8,646,723.00	7,570,725.34	7,782,723.00	7,174,327.15	864,000.00	396,398.19
УКУПНО:	102,862,398.00	99,113,311.31	98,691,598.00	96,526,102.20	4,170,800.00	2,587,209.11

ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

МЕСЕЦ	УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ за текућу годину		УКУПАН БРОЈ СТАРОЗАПОСЛЕНИХ* за текућу годину		УКУПАН БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ** за текућу годину	
	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација
Јануар***	99	99	99	99		
Фебруар	99	99	99	99		
Март	100	99	99	99	1	
Април	99	97	98	97	1	
Мај	98	97	97	96	1	1
Јун	101	99	97	95	4	4
Јул	99	99	95	95	4	4
Август	98	98	94	94	4	4
Септембар	100	98	94	94	6	4
Октобар	100	97	94	92	6	5
Новембар	103	96	94	91	9	5
Децембар	104	96	94	91	10	5
УКУПНО:	1200	1174	1154	1142	46	32

*број старозапослених се односи на укупан број запослених на дан 31.12. претходне године

**број новозапослених се односи на укупан број запослених планиран за пријем током текуће године

***У оквиру броја запослених приказан је и 1 радник који се налази на неплаћеном одсуству и 3 радника којима мирује радни однос

У децембру 2014. године ЈП „Дирекција“ је имала 96 запослених.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ:

❖Квалификациона структура:

Висока стручна спрема 53,13%
 Виша стручна спрема..... 16,67%
 Средња стручна спрема..... 23,96%
 Квалификовани радници..... 3,13%
 Полуквалификовани радници 2,08%
 Неквалификовани радници..... 1,04%

❖Полна структура запослених:

Жене..... 53.13% запослених
 Мушкарци..... 46,87% запослених

❖Просечна старост: 47 година

У току 2014. године у оквиру текућег одржавања извршене су следеће активности:

2.8.25. Одржавање водовода и канализације у пословном простору ЈП „Дирекција“

- У циљу текућег одржавања извршене су активности које се односе на одржавање водовода и канализације у објектима у Змај Јовиној 6 и Карађорђевој 6. Радови. Радови су обухватили испитивање водоводне мреже у објекту Карађорђевој 6 са заменом дотрајалих славина. Осим наведених послова вршено је одгушење и санација канализационе мреже.

2.8.26. Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Дирекција"

- У циљу текућег одржавања извршене су активности које се односе на текуће одржавање у објектима у Змај Јовиној 6 и Карађорђевој 6 и Градској библиотеци. Радови су обухватили контролу, преглед, замену делова и склопова као и ремонт постојећих термомашинских инсталација. (котларница, цевног развода топле воде и гаса,

припадајуће арматуре резервоара, агрегата, пумпи, клима уређаја ...). Извршена су неопходна испитивања ради безбедности руковаоца и корисника система.

Змај Јовиној 6

Извршено редовно чишћење котла и димњака као и регулација горионика. У званичној лабораторији извршена анализа чађи из димњака као и анализа продуката сагоревања горионика. Отпад из котларнице уз пратећу документацију безбедно превезен од стране овлашћене фирме. Урађена категоризација отпада и добијена потврда која важи 5 година.

Карађорђевој 6.

Извршена је демонтажа, чишћење, замена вентила на појединим грејним телима као и поновна монтажа истих.

Градска библиотека

У циљу текућег одржавања извршене су активности које се односе на одржавање гасних инсталација, Обављено је редовно испитивање гасних инсталација, вентила сигурности, судова под притиском у циљу сигурности запослених и посетилаца Библиотеке.

2.8.64. Ремонт и одржавање котларнице у ЈП „Дирекција“ и Градској библиотеци

2.8.27. *Одржавање електроинсталација у ЈП "Дирекција"*

- У циљу текућег одржавања извршене су активности које се односе на текуће одржавање у објектима у Змај Јовиној 6 и Карађорђевој 6.

Змај Јовина 6

Изведени су радови на промени мањег броја светиљки као и мањи радови на поправци електроинсталација (замена флуо-цеви, сијалица и осигурача као и замена прикључница)

Карађорђевој 6.

Пре реализације реконструкције електроинсталација извршени су мањи радови на поправци електроинсталација (замена флуо-цеви, сијалица и осигурача као и замена прикључница)

2.8.28. *Текуће поправке и одржавање намештаја у ЈП "Дирекција"*

- Поправке су извршене у циљу несметаног функционисања у објектима ЈП Дирекција Змај Јовина и Карађорђевој 6. Извршена је поправка или замена делова намештаја (полице, столице, столови и ормани).

2.8.29. *Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, мреже рачунара и видео надзора)*

- Послови који су изведени односе се на замену дотрајалих инсталација и каблова.

2.8.30. *Одржавање противпожарних апарата и инсталација у одмаралишту*

- У циљу спречавања, избијања и ширења пожара, спасавања људи и имовине и заштите животне средине извршен је преглед исправности преносних и превозних апарата за почетно гашење пожара као и контрола проточног капацитета и притиска воде у унутрашњој хидрантској мрежи. Преглед и испитивање је извршен два пута у току године у размаку од 6 месеци у складу са Законом о заштити од пожара на 24 противпожарна апарата и 1 хидранта.

2.8.31. *Одржавање беле технике*

Одржавање усисивача и бојлера.

У пословном објектима ЈП „Дирекција“ у Змај Јовина бр. 6 у Панчеву, току 2014. године изведени су следећи радови:

- Сечење влаге;
- Малтерисање, глетовање и кречење унутрашњих зидова;
- Замена дотрајалих прозора;
- Замена подова од итисона ламинатом;
- Фарбање унутрашње столарије;
- Инвестиционо одржавање постојећих санитарних чворова;
- Текуће одржавање крова у дворишном делу објекта;
- Ремонт котларнице

У пословном објекат ЈП „Дирекција “ у улици Карађорђева бр. 6 у Панчеву, у току 2014. години изведени су следећи радови:

- Текуће одржавање дела крова;
- Замена фасадне столарије на објекту;
- Унутрашњи молерско фарбарски радови;
- Реконструкција електроинсталација;
- Унутрашњи подоплагачки радови у објекту;
- Ремонт котларнице

2.9. Израда планске и техничке документације

Трошкови средстава за израду техничке и планске документације у 2014. години износе **1.032.035,99** динара и односе се на

2.9.1. Геодетска снимања и израда геодетских подлога:

- Котеж – брисање објекта за парцелу „ЛИДЛА“
- Војловица – кишна канализација улица Братства и јединства, Добровољачка и Шандора Петефија
- Тесла – формирање парцеле улица Љубомира Ковачевића и Милана Обреновића
- Стрелиште – Ул. Стевана Сремца за потребе полагања подземних инсталација
- Миса – обележавање ПРЛ код цркве за потребе изградње паркинга
- Долово – Дом здравља формирање парцеле
- Израда пројекта геодетског обележавања за потребе пројекта препарцелације за формирање парцеле планиране саобраћајнице у „Северној индустријској зони“
- Израда геодетске скице уз В2 лист за потребе укњижбе етажних целина у згради Легата Бате Михаиловића (Жарка Зрењанина бр. 1) у Панчеву, на захтев Градског Већа
- Израда протокола регулације као дела пројектне документације за израду Главног пројекта амбуланте „Центар“ у Панчеву

2.9.2. Трошкови прибављања услова и сагласности за урбанистичке планове и пројекте

- Планове који су усвојени у прошлој години и
- Планове који су тренутно у изради

2.9.3. Израда Стратешких процена утицаја планова на животну средину

- План генералне регулације - целина 7 – Лука Дунав, „Green Field“ 2, Стара Утва и Стаклара

У току 2014. године рађена је планска документација која је делом пренета из претходне године, док је део планске документације започет у текућој години. Планска документација се тренутно налази у различитим фазама израде, од чега ће један део бити пренет у наредну 2015. годину.

У 2014. години је усвојено укупно девет регулационих планова.

➤ Усвојено шест планова генералне регулације и то:

❖ Четири за градски реон:

- План генералне регулације - целина 4 а – Караула са Јабучким путем и целина 4б – Скробара
- Измена и допуна плана генералне регулације целина 1 - шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево
- План генералне регулације - целина 3 – проширена Миса са гробљем
- План генералне регулације - целина 7 – Лука Дунав, „Green Field“ 2, Стара Утва и Стаклара

- ❖ Два плана генералне регулације за насељена места:
 - План генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село (одлука о изради „Сл. лист града Панчева“ бр. 25/09)
 - План генералне регулације насељеног места Омољица (одлука о изради „Сл. лист града Панчева“ бр. 25/09)

➤Три Плана Детаљне Регулације:

- Измена плана детаљне регулације „Градски стадион“ у Панчеву
- Измена Плана Детаљне Регулације „Тесла“ у Панчеву
- План Детаљне Регулације Ветрогенератори „Бела Анте“ (Одлука о изради „Сл. лист града Панчева“ бр. 25/09).

У 2014. години је урађено десет пројеката препарцелације и један урбанистички пројекат (пијаца у Старчеву)

У изради је један План Генералне Регулације чији је нацрт на јавном увиду:

- План генералне регулације насељеног места Долово (одлука о изради „Сл. лист града Панчева“ бр. 25/09)

У изради је пет планова генералне регулације чији је концепт прошао стручну контролу:

- План генералне регулације насељеног места Иваново (одлука о изради „Сл. лист града Панчева“ бр. 25/09)
- План генералне регулације насељеног места Банатски Брестовац - (одлука о изради „Сл. лист града Панчева“ бр. 25/09)
- Целина 8 – „Петрохемија, Азотара и Рафинерија“
- Измена и допуна плана генералне регулације целина 2 - Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево
- Измена и допуна плана генералне регулације „целина 5 - Кудељарски насип“ у насељеном месту Панчево (одлука о изради „Сл. лист града Панчева“ бр. 15/14)

У изради су три плана генералне регулације чији концепт још увек није прошао стручну контролу:

- План генералне регулације насељеног места Глогоњ (одлука о изради „Сл. лист града Панчева“ бр. 25/09)
- План детаљне регулације подцелина „бц-нова депонија“ у насељеном месту Панчево (одлука о изради „Сл. лист града Панчева“ бр. 6/14)
- План детаљне регулације „за фабрику полипропилена“ у ХИП Петрохемији у насељеном месту Панчево (одлука о изради „Сл. лист града Панчева“ бр. 15/14)

III ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ИЗ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈП „ДИРЕКЦИЈА“

➤ У току периода 01.01-31.12.2014. године у оквиру СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА У НИСКОГРАДЊИ И ВИОКОГРАДЊИ урађено је:

- 162 предмета-издавање услова и сагласности на изградњу саобраћајних прикључака;
- 42 предмета-израда саобраћајно техничких услова за техничко регулисање саобраћаја по решењу Агенције за саобраћај, односно по налогу Секретаријата за инспекцијске послове;
- 8 предмета-издавање сагласности на измени режима саобраћаја по захтеву странака;
- 7 предмета-издавање сагласности за обављање ванредног превоза;
- 69 предмета-услова за грађење односно постављање водова, канализације, топловода, железничких пруга и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута;
- 65 предмета сагласност за грађење односно постављање водова, канализације, топловода, железничких пруга и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута;
- 234 захтева за техничке услове за постављање покретних објеката на јавној површини и сагласности на пројекте прикључка водовода и канализације;
- 212 предмета по којем је спроведен поступак (обилазак терена, утврђивање чињеничног стања, преглед планско техничке документације) давања одговора у систему „48“;
- око 75 предмета дописа-одговори захтеве странака на изградњу-реконструкције саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву, односно решавање комуналних проблема.

➤ У току периода I-XII 2014. године ПРУЖЕНЕ СУ УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА ЗА ПОТРЕБЕ ДРУГИХ ИНВЕСТИТОРА

- Периодично одржавање атарских путева у Омољици, Иванову и Долову;
- Изградња платоа у ЈКП „Хигијена“ у Власинској;
- Изградња спортских терена у ОШ „Исидора Секулић“ у Панчеву;
- Учествовање запослених као чланова комисије за ЈН за периодично одржавање атарских путева – 11 партија – Град Панчево;
- Надзор над извођењем радова на згради Јавног здравља Панчево;
- Израда пројектне документације за биоскоп „Аполо“ II фаза (билетарница);
- Резервоар „Долово“ са пумпном станицом у оквиру дистрибутивног водовода Панчево – Долово инвеститор ЈКП „Водовод и канализација „ Панчево;
- Реализација пројекта реконструкције интерног одељења Опште болнице Панчево;
- Наставак радова на реконструкцији Старог грудног одељења , инвеститор Завод за заштиту здравља Панчево;
- Изградња стамбеног објекта за збрињавање расељених лица П+2 у ул. Максима Горког 69, инвеститор Градска стамбена агенција Панчево;
- ЈКП „Аутотранспорт – Панчево у ауто бази у Панчеву санација димњака;
- Извођење радова на хидро и термо изолацији дела крова ОШ „Свети Сава“ Панчево;
- Вршене су услуге процене улагања у објекте школства, спорта, културе и здравства. Поједине инвестиције нису ушле у градски буџет али је опис радова као и предрачун радова спреман за евентуална каснија улагања.

Саставни део овог извештаја чини табеларни преглед „Извршења Финансијског плана за 2014. годину“.



ДИРЕКТОР

Стојановић Менад, дипл. инж. саобраћаја

ПРИЛОГ – ТАБЕЛА „ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈКОГ ПЛАНА ЗА 2014. ГОДИНУ“

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2014. ГОДИНУ

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода бјуџета Града	Расходи и издаци из других извора бјуџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко бјуџета Града	Расходи и издаци из распореда сајда из бјуџета Града из 2013. године	Издаји из средстава Фонда за капитална улагања АПВ	УКУПНО	ИЗВРШЕЊЕ У 2014. ГОДИНИ
			4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)	
1	2	3							10
2.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ НИСКОГРАДЊЕ									
2.1.1.	Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лава Тонгоја и Милке Марковић-2.1.1./2013	511331	12.946.910,00	3.053.090,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	11.642.073,55
2.1.2.	Израда паркинга простора у Македонској улици-2.1.7./2013	511231	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.414.163,73
2.1.3.	Дограђања јавног осветљења у улици Ораха у МЗ "Стари Тамиш"-2.1.11./2013	511292	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	487.504,00
2.1.4.	Дограђања јавног осветљења у Храстовој улици МЗ "Стари Тамиш"-2.1.12./2013	511292	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.950.838,28
2.1.5.	Решање имовинско-правних односа парцела објеката који улазе у трасу проширења улице Доситејева (Тамиш капија)-2.1.30./2013	541112	0,00	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00	0,00
2.1.6.	Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне-2.1.15./2013	511451	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	3.150.868,93
2.1.7.	Пројектно-техничка документација за Пескану-2.1.16./2013	511451	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	805.825,06
2.1.8.	Пројектно-техничка документација реконструкције дворишта у улици Браће Јовановића-2.2.1.33./2013	511451	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	4.400,00
2.1.9.	Пројектно техничка документација за блок 055-улице Марије и Јазара Драгићевих-2.1.35./2013	511451	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2.1.10.	Пројектно техничка документација за улицу Патријарха Чарнојевића (260м)-2.1.37./2013	511451	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	2.030,00
2.1.11.	Пројектно техничка документација реконструкције коловоза Ј5 12.7 км Насел-Долово-2.1.38./2013	511451	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.747.035,50
2.1.12.	Пројектно-техничка документација изградње паркинга код Евангелистичког гробаља 2.1.39./2013	511451	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	1.355.597,90
2.1.13.	Израда и реконструкција улице Карађорђева (од М. Пијале до Б. Јовановића)-2.1.44./2013	511231	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
2.1.14.	Учеће у изградњи грудобрана у касарни "Ракто Немић" у Панчеву-2.1.48./2013	511244	0,00	0,00	0,00	3.884.000,00	0,00	3.884.000,00	2.883.509,32
2.1.15.	Израда канализације санитарних отпадних вода у Старчеву-2.1.58./2013	511242	0,00	0,00	0,00	22.710.102,51	0,00	22.710.102,51	0,00
2.1.16.	Инфраструктурно опремање по Уговору са Данским саветом за избеглице за објекат у улици Јована Цвијича-прикључак на електроенергетски систем-2.1.61./2013	511292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.17.	Реконструкција и доградња улице Трг Бориса Кидрича (од улице М. Тита до ул. Омладинске) у Јабуци и претварање исте у пешачку зону-2.1.62./2013	511331	1.053.090,00	3.197.831,00	0,00	9.749.079,00	0,00	14.000.000,00	6.776.736,74
2.1.18.	Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка-Новосељански пут-јавно осветљење и семафоризација-2.1.8./2013	511331	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.430.973,04
2.1.19.	Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка-Новосељански пут-нискоградња	511331	0,00	0,00	0,00	12.650.000,00	0,00	12.650.000,00	12.403.794,31
2.1.20.	Пројекат изведеност стана хале у Багремару	511451	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	1.077.600,00
2.1.21.	Периодично одржавање моста на Тамишу	511331	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	74.115.720,05
2.1.22.	Израда пројектно техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара Јазара	511451	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	76.222,15
2.1.23.	Пројектно техничка документација за радове на реконструкцији раскрснице у Првомајској улици – десно скретање ка улици Радивоја Корача	511451	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	28.730,00
2.1.24.	Израда плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево	511411	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.25.	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице 7. јула	511451	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	57.230,11
2.1.26.	Израда пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића	511451	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	57.286,21
2.1.27.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчева до Омолнице	511451	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	374.791,01
2.1.28.	Израда пројекта и извођење радова просек Пелистерске улице (веза на Новосељански пут код Надеа)	511231	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.219.256,51
2.1.29.	Порез на додату вредност у инвестицијама у области нискоградње	482122	0,00	8.300.000,00	0,00	1.790.000,00	0,00	10.090.000,00	5.109.033,71
2.1.30.	Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области нискоградње	423911	0,00	720.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.220.000,00	846.083,11
2.1.31.	Пројектовање и извођење радова на побољшању раскрснице у нивоу државног пута IB реда бр. 10 у улици Пелистерске просек	511331	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.096,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Кonto	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда спада из буџета Града из 2013. године	Издаци из средства Фонда за капитална улагања АПВ	УКУПНО	ИЗВРШЕЊЕ У 2014. ГОДИНИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)	10
2.1.32.	Пројектно техничка документација за побољшање укротог места државног пута 1Б реда број 14 и општинског пута ОПС (Надел-Долово)	511451	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2.1.33.	Изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинске до улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабуци - изградња паркинга поред школе	511331	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.1.34.	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчево	512811	0,00	3.604.608,00	0,00	895.392,00	0,00	4.500.000,00	0,00
УКУПНО 2.1:			16.000.000,00	125.035.529,00	0,00	64.275.471,00	22.710.102,51	228.021.102,51	132.022.399,36
2.2.	ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГРАДЊЕ								
2.2.1.	ОПЦ "Исидора Секулић" Панчево-радови на изградњи термо и хидроизолације дела крова на објекту школе-2.2.3./2013	511323	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	237.040,07
2.2.2.	Машинска школа "Панчево" Панчево-радови на изградњи хидро и термоизолације крова-2.2.7./2013	511323	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	546.152,40
2.2.3.	Санација здравствене станице у Банатском Брестовцу-2.2.11./2013	511322	0,00	0,00	0,00	6.610.000,00	0,00	6.610.000,00	6.541.247,58
2.2.4.	ДК Глогоњ-завршетак радова на згради-2.2.15./2013	511394	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	169.087,44
2.2.5.	Дечији вртић Стрелиште-Израда пројектно техничке документације-2.2.19./2013	511451	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2.2.6.	Црвени магацин-Пројектно техничка документација реконструкције објекта-2.2.1./2013	511451	0,00	0,00	0,00	8.723.000,00	0,00	8.723.000,00	44.276,96
2.2.7.	Инвестиционо одржавање простора за осивање летата Милорада Бате Михајловића у Жарка Зрењанина бр. 1-2.2.23./2013	511321	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	279.012,00
2.2.8.	Израда експертизе од стране овлашћених организација којом ће се испитати статичка стабилност објекта и носивост околног терена за потребе објекта Здравствене станице у Долову-2.2.24./2013	423911	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	177.600,00
2.2.9.	ОПЦ "Бранко Радичевић" Панчево-инвестиционо одржавање канализационе мреже и јачких тоалета	511323	0,00	0,00	0,00	3.714.000,00	0,00	3.714.000,00	3.713.143,97
2.2.10.	Подопривредна школа "Јосиф Панчић" Панчево-инвестиционо одржавање крова и олука на 5. и 6. згради Амбуланта "Центар" у Панчеву-израда пројектно техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде	511323	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	0,00	2.142.000,00	2.141.158,80
2.2.11.	Амбуланта Нови свет у Панчеву-текуће одржавање-замена столарије, занатско молерски и ликарски радови	511451	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.059,99
2.2.12.	Амбуланта Нови свет у Панчеву-текуће одржавање-замена столарије, занатско молерски и ликарски радови	425191	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.703.916,84
2.2.13.	Амбуланта Качарево-израда пројектно техничке документације и извођење радова замене потројалог гасног котла комби бојлерма (инжењеринг систем)	511322	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	0,00
2.2.14.	Амбуланта у Банатском Брестовцу, наставак радова	511322	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.488.231,36
2.2.15.	Амбуланта "Долово"-пројекат и реконструкција	511322	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	4.060,00
2.2.16.	Народни музеј-израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народог музеја Панчево	511451	0,00	10.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	10.500.000,00	4.300,00
2.2.17.	Народни музеј-израда комплетне пројектно-техничке документације као и радови на санацији крова Народог музеја Панчево	511394	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.707.909,21
2.2.18.	Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области високоградње	423911	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	140.802,00
2.2.19.	ШООС"Мара Мандић"Панчево-замена монтажног објекта радничке зграде	511323	0,00	0,00	0,00	8.317.000,00	0,00	8.317.000,00	8.817,91
2.2.20.	Амбуланта у Банатском Брестовцу- Прикључак водовода и електроинсталација - пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова	511322	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
2.2.21.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Инвестиционо одржавање санитарних чворова	511322	0,00	0,00	0,00	1.550.400,00	0,00	1.550.400,00	0,00
2.2.22.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Пројекат и техничка контрола пројекта реконструкције електроинсталација	511451	0,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	158.400,00	0,00
2.2.23.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електроинсталација	511322	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00
2.2.24.	Амбуланта у Војводици-Инвестиционо одржавање	511322	0,00	0,00	0,00	2.028.000,00	0,00	2.028.000,00	322.080,00
2.2.25.	Набавка монтажно-демонтажне градилишне оград	512811	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	49.135,20
2.2.26.	Постављање монтажно-демонтажне градилишне оград	425111	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	27.282.031,80
УКУПНО 2.2:			0,00	35.002.000,00	0,00	40.410.800,00	0,00	75.412.800,00	

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда савета из буџета Града из 2013. године	Издаци из средства Фонда за капитална улагања АПВ	УКУПНО	ИЗВРШЕЊЕ У 2014. ГОДИНИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)	10
2.3. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСНИХ ПУТЕВА									
2.3.1.	Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево	425191	60.000.000,00	576.000,00	4.000.000,00	11.801.000,00	0,00	76.377.000,00	71.598.578,95
2.3.2.	Редовно одржавање општинских путева	425191	0,00	31.600.000,00	0,00	221.000,00	0,00	31.821.000,00	31.641.736,09
2.3.3.	Одржавање улица у насељеном месту Панчево у зимском периоду	425191	20.000.000,00	12.850.000,00	0,00	6.550.000,00	0,00	39.400.000,00	13.903.914,40
2.3.4.	Одржавање општинских путева у зимском периоду	425191	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	4.457.000,00	0,00	16.457.000,00	5.958.820,47
2.3.5.	Уређење некатегорисаних путева-2.3.5.2013	511331	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	7.259.514,96
2.3.6.	Одржавање дружних прелаза	425191	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.295.578,81
2.3.7.	Набавка струганог асфалта	522111	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	395.000,00
УКУПНО 2.3:			85.000.000,00	62.506.000,00	4.000.000,00	30.429.000,00	0,00	181.935.000,00	139.053.143,68
2.4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕЋЕЊА И ОСТАЛИХ ФУНКЦИЈА									
2.4.1.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеном месту Панчево	425191	0,00	20.000.000,00	0,00	967.000,00	0,00	20.967.000,00	17.721.423,91
2.4.2.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Панчева	425191	0,00	10.000.000,00	0,00	609.000,00	0,00	10.609.000,00	9.517.251,60
2.4.3.	Утрошак електричне енергије за јавно осветљење у насељеном месту Панчево	421211	20.100.000,00	0,00	0,00	40.497.000,00	0,00	60.597.000,00	52.829.814,28
2.4.4.	Утрошак електричне енергије за јавно осветљење у насељеним местима града Панчева	421211	0,00	18.490.000,00	0,00	16.753.000,00	0,00	35.243.000,00	30.919.749,25
2.4.5.	Утрошак електричне енергије за остале поверене функције	421211	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	574.310,42
2.4.6.	Урбани мобилијар у улици Змај Јовина-2.4.10./2013	512931	0,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00
УКУПНО 2.4:			20.100.000,00	49.490.000,00	0,00	59.222.000,00	0,00	128.812.000,00	111.958.549,46
2.5. ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА									
2.5.1.	Трошкови електричне енергије и централног грејања у празном пословном простору	4212	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.712.413,05
2.5.2.	Трошкови комуналних услуга у празном пословном простору	4213	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	79.357,86
2.5.3.	Осигурање пословног простора	421511	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	174.332,00
2.5.4.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања пословног простора	425110	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.952.781,12
2.5.5.	Одржавање водовода и канализације у пословном простору	425115	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	306.708,34
2.5.6.	Одржавање термотехничких инсталација у пословном простору	425116	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
2.5.7.	Одржавање електроинсталација у пословном простору	425117	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	637.819,52
2.5.8.	Одржавање пут инсталација у пословном простору	425118	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2.5.9.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у пословном простору	425281	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	65.220,00
2.5.10.	Пореске обавезе на фактурисану закупнину	482122	12.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480.000,00	6.417.714,82
2.5.11.	Инвестиционо одржавање пословног простора	511321	4.000.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	10.600.000,00	0,00
УКУПНО 2.5:			29.000.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	35.600.000,00	13.346.346,71
2.6. ОДРЖАВАЊЕ СТАНОВА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ									
2.6.1.	Трошкови комуналних услуга	4213	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2.6.2.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања станова за расељавање	425110	0,00	0,00	420.000,00	50.000,00	0,00	470.000,00	469.394,00
2.6.3.	Одржавање водовода и канализације у станима за расељавање	425115	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.6.4.	Одржавање термотехничких инсталација у станима за расељавање	425116	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.6.5.	Одржавање електроинсталација у станима за расељавање	425117	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.6.6.	Инвестиционо одржавање станова за расељавање	511319	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
УКУПНО 2.6:			0,00	0,00	1.400.000,00	50.000,00	0,00	1.450.000,00	469.394,00
2.7. ДЕЧЕ ОДМАРЛИШТЕ НА ДИВЧЕВАРАМА									
2.7.1.	Стални трошкови (трошкови електричне енергије, комуналних услуга, дератизације, телефона, тв претплате, и др. стални трошкови)	421	0,00	2.610.000,00	0,00	175.000,00	0,00	2.785.000,00	1.913.176,90

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Кonto	Расходи и издаци из комуналних прихода и прилива бјуџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода бјуџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и прилива преко бјуџета Града	Расходи и издаци из распореда сапада из бјуџета Града из 2013. године	Издаци из средстава Фонда за капитална улагања АПВ	УКУПНО	ИЗВЕШЕЊЕ У 2014. ГОДИНИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)	10
2.7.2.	Набавка пшеница	421221	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	269.325,00
2.7.3.	Набавка лож уља	421224	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	8.347.168,00
2.7.4.	Трошкови осигурања корисника услуга	421523	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00
2.7.5.	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	423911	0,00	5.200.000,00	0,00	450.000,00	0,00	5.650.000,00	5.032.505,81
2.7.6.	Трошкови превоза деце	423911	0,00	0,00	4.440.000,00	169.000,00	0,00	4.609.000,00	3.802.728,00
2.7.7.	Остале опште услуге	423911	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	43.240,00
2.7.8.	Дневнице наставника, васпитача, инструктора и трошкови услуга јавног здравства	424	0,00	2.199.850,00	5.160.000,00	0,00	0,00	7.359.850,00	5.479.634,00
2.7.9.	Грађевинско-занатлијски радови у циљу текућег одржавања одмаралишта	425110	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	249.971,68
2.7.10.	Одржавање водовода и канализације у одмаралишту	425115	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	148.921,88
2.7.11.	Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту	425116	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	580.305,60
2.7.12.	Одржавање електроинсталација у одмаралишту	425117	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	50.135,04
2.7.13.	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, ТВ и др.)	425118	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2.7.14.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у одмаралишту	425281	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	36.480,00
2.7.15.	Одржавање беле технике	425200	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	296.910,00
2.7.16.	Одржавање друге опреме	425200	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.7.17.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	426810	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	417.510,53
2.7.18.	Набавка хлеба	426821	0,00	1.200.000,00	0,00	77.000,00	0,00	1.277.000,00	735.880,00
2.7.19.	Набавка млека, млечних производа и јаја	426821	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.313.519,12
2.7.20.	Набавка меса и сукхомеснатих производа	426821	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.113.209,62
2.7.21.	Набавка намирница	426821	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.412.576,30
2.7.22.	Набавка воћа и поврћа	426822	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	768.955,38
2.7.23.	Набавка боја са водом	426912	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	351.900,00
2.7.24.	Набавка резервних делова	426121	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	308.448,00
2.7.25.	Расходи за радну униформу	426131	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.484,00
2.7.26.	Цвеће и зеленило	426751	0,00	240.000,00	0,00	4.900,00	0,00	244.900,00	49.663,17
2.7.27.	Лекови	426913	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	128.675,55
2.7.28.	Алат и инвентар	4821	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	309.848,00
2.7.29.	Порези	4822	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2.7.30.	Таксе	512211	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	671.179,50
2.7.31.	Сет малих столова за спратове (5 ком)	512241	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	24.205,00
2.7.32.	ТВ за спратове у одмаралишту 32" (3 ком)	512241	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	121.470,00
2.7.33.	Миксера	512252	0,00	320.400,00	0,00	0,00	0,00	320.400,00	20.305,20
2.7.34.	Постелјина	512252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.400,00
2.7.35.	Супер сепко за угоститељство	512641	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2.7.36.	Сто за стони тенис (2 ком)	512641	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	59.990,00
2.7.37.	Спортски реканизити (лонгте, вијаче, шах и сл.)	425191	0,00	832.000,00	0,00	0,00	0,00	832.000,00	39.997,80
2.7.38.	Текуће одржавање дела крова на објекту одмаралишта	512931	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	831.275,40
2.7.39.	Набавка и монтажа мобилијара испред одмаралишта	425191	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	358.704,00
2.7.40.	Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту	425191	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	424.377,60
2.7.41.	Ремонт и одржавање котларнице у одмаралишту	541112	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	489.168,00
2.7.42.	Легализација дограденог дела објекта	512252	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2.7.43.	Набавка 2 замрзивача	512921	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	59.980,00
2.7.44.	Фреза за чишћење снега	426919	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	143.327,60
2.7.45.	Остали материјал за посебне намене (песак за напашање)	512641	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	21.000,00
2.7.46.	Контејнер		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.106,00
УКУПНО 2.7:			0,00	38.122.400,00	9.600.000,00	2.846.900,00	0,00	50.569.300,00	39.068.807,71
2.8. ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА									

Позиција	Коштво	ОПИС-НАМЕНА	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда сапда из буџета Града из 2013. године	Издаци из средстава Фонда за капитална улагања АПВ	УКУПНО	ИЗВРШЕЊЕ У 2014. ГОДИНИ
1	3	2	4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)	10
2.8.1.	411	Плате запослених	0,00	102.862.398,00	0,00	0,00	0,00	102.862.398,00	99.113.311,31
2.8.2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0,00	18.412.369,00	0,00	0,00	0,00	18.412.369,00	17.741.288,48
2.8.3.	481951	Дотације осталим непрофитним институцијама (привредна комора)	0,00	514.312,00	0,00	0,00	0,00	514.312,00	495.566,54
2.8.4.	4131	Накнаде у природи (новорођишта пакетићи и маржиде за превоз)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	291.718,00
2.8.5.	414	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.8.6.	414	Отпремнине и исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	977.645,40
2.8.7.	415112	Накнаде трошкова за запослене (превоз у готовини)	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.406.983,77
2.8.8.	416111	Јубиларне награде	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	485.524,82
2.8.9.	416131	Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Дирекција"	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	455.209,81
2.8.10.	423591	Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Дирекција"	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.242.016,67
2.8.11.	42100	Стални трошкови (трошкови електричне енергије, комуналних услуга, телефона, платног промета и др. стални трошкови)	0,00	9.620.000,00	0,00	1.032.000,00	0,00	10.652.000,00	6.315.203,27
2.8.12.	421224	Набавка лож уља	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	1.686.660,00
2.8.13.	421500	Трошкови осигурања имовине и запослених	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	268.281,00
2.8.14.	42200	Трошкови службених путовања	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	186.251,31
2.8.15.	423212	Одржавање апликативног софтвера	0,00	1.440.000,00	0,00	102.000,00	0,00	1.542.000,00	1.393.620,00
2.8.16.	423221	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	569.652,00
2.8.17.	423	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	692.964,40
2.8.18.	423432	Котизације за семинаре, саветовања, чланарине и издаци за стручне испите	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	539.902,00
2.8.19.	423711	Објављивање тендера и огласа	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	1.190.265,72
2.8.20.	423911	Стручне услуге по уговору	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	897.568,11
2.8.21.	423	Трошкови репрезентације	0,00	740.000,00	0,00	43.000,00	0,00	783.000,00	651.393,60
2.8.22.	424311	Услуге физичког обезбеђења	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	934.969,73
2.8.23.	425221	Остале опште услуге	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	667.730,00
2.8.24.	425118	Специјализоване услуге-периодични и систематски прегледи	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	499.988,69
2.8.25.	425115	Грађевинско-занатлијски радови у циљу текућег одржавања ЈП "Дирекција"	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	92.014,34
2.8.26.	425116	Одржавање водовода и канализације у ЈП "Дирекција"	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	538.359,60
2.8.27.	425117	Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Дирекција"	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	692.172,72
2.8.28.	425227	Одржавање електронинсталација у ЈП "Дирекција"	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	231.254,00
2.8.29.	425118	Текуће поправке и одржавање намештаја	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	124.767,16
2.8.30.	425281	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, мреже рачунара и видео надзора)	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	49.106,02
2.8.31.	425200	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у ЈП "Дирекција"	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	78.570,00
2.8.32.	425210	Одржавање водовода и канализације у ЈП "Дирекција"	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	688.973,30
2.8.33.	425226	Одржавање фотокопир апарата	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	209.340,00
2.8.34.	425227	Одржавање путничких аутомобила	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.080,00
2.8.35.	426111	Одржавање клима уређаја	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	3.203.959,06
2.8.36.	42600	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	1.030.745,82
2.8.37.	426411	Трошкови материјала (радна униформа, стручна литература и др. материјал)	0,00	1.200.000,00	0,00	84.000,00	0,00	1.284.000,00	1.283.869,80
2.8.38.	426810	Набавка безгиза	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	304.642,80
2.8.39.	426822	Набавка бода са водом	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	81.420,00
2.8.40.	426912	Набавка резервних делова	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	90.964,80
2.8.41.	465112	Остале текуће донације по закону (накнада за инвалидизацију)	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	2.289.494,97
2.8.42.	4821	Порези	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.350.409,49
2.8.43.	482131	Регистрација путничких аутомобила	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	112.520,50
2.8.44.	4822	Таксе	0,00	5.870.000,00	430.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	3.829.737,00
2.8.45.	483111	Новчане казне и пенали по решењу суда	45.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	23.449.647,54
2.8.46.	511111	Оплата купљеног стана од Фонда солидарности	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	189.112,06

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Конто	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода и прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда саида из буџета Града из 2013. године	Издаци из средстава Фонда за капитална улагања АПВ	УКУПНО	ИЗВРЕШЕЊЕ У 2014. ГОДИНИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)	10
2.8.47.	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	523111	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	59.329,84
2.8.48.	Набавка аутомобила	512111	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
2.8.49.	Набавка канцеларијског намештаја	512211	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	498.235,20
2.8.50.	Набавка рачунара и рачунарске опреме	51222	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	606.840,00
2.8.51.	Набавка фиксних телефона	512232	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.800,00
2.8.52.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Сечење влаге	425111	0,00	0,00	0,00	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	2.594.861,64
2.8.53.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Материсање, глетовање и кречење унутрашњих зидова	425113	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	1.181.452,18
2.8.54.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Замена дотрајалих прозора	511321	0,00	0,00	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00	727.053,60
2.8.55.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Замена подова од итисона ламинатом	511321	0,00	0,00	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00	581.635,82
2.8.56.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Фарбање унутрашње столарије	425112	0,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	738.000,00	724.743,60
2.8.57.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Инвестиционо одржавање постојећих санитарних чворова	511321	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00	485.459,30
2.8.58.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Текуће одржавање крова у дворашном делу објекта	425114	0,00	0,00	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00	900.285,84
2.8.59.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4-Текуће одржавање крова	425114	0,00	1.058.000,00	0,00	2.810.000,00	0,00	3.868.000,00	1.387.719,40
2.8.60.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4-Замена фасадне столарије на објекту	511321	0,00	0,00	0,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	1.182.600,00
2.8.61.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4-Унутрашња молерско фарбарски радови	425113	0,00	1.878.000,00	0,00	0,00	0,00	1.878.000,00	1.876.613,93
2.8.62.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4-Реконструкција електрониксталија	511392	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.192.400,00
2.8.63.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4-Унутрашња подологачки радови у објекту	425119	0,00	962.000,00	0,00	0,00	0,00	962.000,00	883.385,40
2.8.64.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4-Унутрашња подологачки радови у објекту	425116	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.397.326,80
2.8.65.	Мерни и контролни инструменти	512531	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	30.058,80
2.8.66.	Набавка мобилних телефона	512233	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,20
2.8.67.	Поправка алармног система	425212	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	13.058,00
2.8.68.	Регистрација теренског аутомобила	482131	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	38.832,00
2.8.69.	Набавка 4 дигитална фото апарата	512242	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	39.960,00
УКУПНО 2.8:			45.000.000,00	190.907.079,00	3.500.000,00	15.431.100,00	0,00	254.838.179,00	201.370.527,16
2.9. ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ									
2.9.1.	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	424631	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	731.946,00
2.9.2.	Трошкови прибављања услова и сагласности за урбанистичке планове и пројекте	423911	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	6.089,99
2.9.3.	Израда естрастичких процена утицаја планова на животну средину	424611	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	294.080,00
УКУПНО 2.9:			0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	1.032.035,99
СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (2.1-2.9.)			195.100.000,00	506.163.008,00	18.500.000,00	219.265.271,00	22.710.102,51	961.738.381,51	665.603.235,95