

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4  
Број: 03-821/2016  
Панчево, 10<sup>17</sup> DEC 2017 године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16), градоначелник доноси

**О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА**  
**број 03-821/2016 од 07.11.2016. године**

Редни број јавне набавке је ЈН А110/2016;

Предмет јавне набавке су услуге и радови – израда техничке документације и извођење радова на изградњи пешачке стазе од охридске чесме до спортског центра у Панчеву по инжењеринг систему „кључ у руке“;

Опис предмета јавне набавке – услуге и радови - ознака из општег речника набавке:

Опис предмета јавне набавке- ознака из општег речника набавке:  
71320000- услуге техничког пројектовања и 45000000 – грађевински радови;

Природа радова:

- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Место извођења радова: Град Панчево.

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.2, Група 42.21- изградња путева и аутопутева;

Мења се Уговор о изради техничке документације и извођењу радова на изградњи пешачке стазе од охридске чесме до спортског центра у Панчеву по инжењеринг систему „кључ у руке“ број 03-821/2016 од 07.11.2016. у погледу рока извођење радова.

Разлог за измену уговора:

Измена уговореног рока за извођење радова изградњи пешачке стазе од охридске чесме до спортског центра у Панчеву за 18 (осамнаест) календарских дана, када се нису могли изводити радови због временских прилика – температуре ваздуха која је, за радове који су предмет уговора, морала бити изнад 10° С и без падавина, што је објашњено у Образложењу надзорног органа број XII-49-351-3771/2017 од 22.11.2017.

Основ за измену Уговора је члан 5. став 24. Основног уговора који гласи:

„Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.“

Образложењем надзорног органа број XII-49-351-3771/2017 од 22.11.2017. утврђено је:

Дана 07. новембра 2016 године потписан је Уговор бр 03-821/2016 (анекс уговора број 03-821/2016-1 од 21.12.2016. године) о изради техничке документације и извођење радова на изради пешачке стазе од охридске чесме до спортског центра у Панчеву по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“, између Наручиоца посла, Град Панчево, и Извођача радова доо „ЈМД“ из Панчева, у заједничкој понуди са „Шидпројект“ доо из Шида, и „Градитељ“ доо из Панчева.

Израду техничке документације пројектант је израдио у уговореном року. Рок за извођење радова је 40 календарских дана од дана увођења у посао. Извођач је уведен у посао 16.октобра 2017 године, и исте треба да заврши до 24. новембра 2017. године.

Дана 21. новембра 2017. године Извођач радова се обратио захтевом број IV 10-401-95/2016 за продужење рока за извођења радова због лоших временских услова, који нису дозволили да се посао заврши у уговореном року.

Надзор је сагласан са наведеним образложењем Извођача радова за продужетак рока од 18 календарских дана када се нису могли изводити радови због временских прилика. За наставак радова на уређењу земљаних банкина је потребно да температура ваздуха неколико дана пре извођења радова буде изнад +10°C и без падавина да би се земља осушила и добила оптималну влажност после падавина, како би се адекватно испланирала и сабила. За асфалтирање мора бити температура ваздуха изнад +10°C без ветра и падавина.

На основу наведеног, молимо Вас да, сходно члану 5. став 24. Уговора број 03-821/2016 (анекс уговора број 03-821/2016-1 од 21.12.2016. године) о изради техничке документације и извођење радова на изради пешачке стазе од охридске чесме до спортског центра у Панчеву, израдите Анекс Уговора између Инвеститора града Панчева и Извођача радова, ради регулисања обавеза Извођача по питању рока за извођење радова.“

  
  
Градначелник  
  
Саша Павлов