ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Адреса наручиоца:	Панчево, Змај Јове Јовановића бр. 6
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН А108/2016 - МЗ Глогоњ - Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже-наставак радова
Опис предмета јавне набавке: 45000000-Грађевински радови
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Место извођења радова: Град Панчево, насељено место Глогоњ.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.22

Првобитна вредност уговора:	Односно	5.857.692,50 динара без ПДВ, 7.029.231,00 динара са ПДВ.
Измењена вредност уговора:	Односно	4.365.304,63 динара без ПДВ, 5.238.365,56 динара са ПДВ.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Мења се Уговор о МЗ Глогоњ – извођењу радова на реконструкцији водоводне мреже – наставак радова број 03-802/2016 од 14.11.2016. године, у погледу рока за извођење радова.
Првобитни рок за извођење радова је 40 (четрдесет) календарских дана.
Измењени рок за извођење радова је 90 (тридесет) календарска дана.
Разлог за измену уговора – продужење рока за извођење радова је што Извођачи радова, ДОО „ХИДРОВОД“ Панчево, као носилац посла и ГП „FINNET INŽENJERING“ Панчево нису били у могућности да изводе радове који су предмет Уговора према уговореној динамици због лоших временских прилика – кишних дана и расквашености терена, као и због снега и ниских температура.
Сходно Уговору, рок за извођење радова је 40 (четрдесет) календарских дана.
Извођач радова је дописом бр. 171-XII/16 од 28.12.2016. године, који је у ЈП „Дирекција“ Панчево заведен дана 28.12.2016. године под бројем 03-802/2016 поднео захтев за продужење рока за извођење радова.
Надзорни орган је дана 17.03.2017. године дао образложење број 03-802/2016-8-2/3 за продужење уговореног рока за 50 календарских дана, имајући у виду да је до продужења уговореног рока дошло због лоших временских услова – кишних дана и расквашености терена, као и због снега и ниских температура.

Остале информације:

Мења се Уговор о МЗ Глогоњ – извођењу радова на реконструкцији водоводне мреже – наставак радова број 03-802/2016 од 14.11.2016. године, у погледу рока за извођење радова.
Првобитни рок за извођење радова је 40 (четрдесет) календарских дана.
Измењени рок за извођење радова је 90 (тридесет) календарска дана.
Разлог за измену уговора – продужење рока за извођење радова је што Извођачи радова, ДОО „ХИДРОВОД“ Панчево, као носилац посла и ГП „FINNET INŽENJERING“ Панчево нису били у могућности да изводе радове који су предмет Уговора према уговореној динамици због лоших временских прилика – кишних дана и расквашености терена, као и због снега и ниских температура.
Сходно Уговору, рок за извођење радова је 40 (четрдесет) календарских дана.
Извођач радова је дописом бр. 171-XII/16 од 28.12.2016. године, који је у ЈП „Дирекција“ Панчево заведен дана 28.12.2016. године под бројем 03-802/2016 поднео захтев за продужење рока за извођење радова.
Надзорни орган је дана 17.03.2017. године дао образложење број 03-802/2016-8-2/3 за продужење уговореног рока за 50 календарских дана, имајући у виду да је до продужења уговореног рока дошло због лоших временских услова – кишних дана и расквашености терена, као и због снега и ниских температура.